

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đỗ Thiết Khiêm – Chủ tịch UBND huyện tại cuộc kiểm tra thực tế các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư và quyết định đầu tư

Ngày 08/6/2019, đồng chí Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc kiểm tra thực tế các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư và quyết định đầu tư. Tham dự có lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, Chủ tịch UBND các địa phương có liên quan và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các công trình và nghe các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo tiến độ thực hiện dự án, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng chí Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND huyện đã kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung:

Sau khi kiểm tra thực tế 09 công trình gồm: Đường vào đập tràn Vực Bà, xã Bình Minh; Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Bồng đoạn qua thôn Tân Phước, xã Bình Minh; Công viên cây xanh bờ kè Bắc sông Trà Bồng; Đường kè Bắc sông Trà Bồng; Kè chống sạt lở bờ sông đoạn Bình Thới – Bình Dương; Trạm bơm Phước Thọ II, xã Bình Phước; Trường Tiểu học Bình Thuận; Trường Tiểu học số 2 Bình Thạnh và Trường Mầm non Sao Mai xã Bình Chánh, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao công tác triển khai thực hiện dự án của đơn vị quản lý dự án và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và các địa phương có liên quan trong việc hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công các công trình theo đúng kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt.

Tuy nhiên, qua kiểm tra Chủ tịch UBND huyện xét thấy các công trình có khối lượng thực hiện và giải ngân đạt thấp, nhiều công trình thủy lợi nếu không tập trung thực hiện sẽ không đạt cao trình vượt lũ trước tháng 8/2019 và khó hoàn thành công tác giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; một số công trình vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được tập trung giải quyết ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành các công trình theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện phải tập trung quản lý, điều hành dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ; chủ động giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; trường hợp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo, đề xuất để UBND huyện chỉ đạo, xử lý kịp thời.

II. Đối với các công trình cụ thể:

1. Công trình: Đường vào đập tràn Vực Bà, xã Bình Minh:

Công trình được khởi công vào ngày 27/9/2018 (Hoàn thành ngày 27/3/2020) nhưng tại thời điểm kiểm tra mới thi công phần nền đường với chiều dài khoảng 970m/3.970m, khối lượng thực hiện chỉ đạt khoảng 12% là quá chậm so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân là do chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn tuyến còn lại.

Vì vậy, để triển khai thực hiện công trình đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện chủ động phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Minh tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện trong tháng 6/2019.

Lưu ý, nếu khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo, đề xuất để UBND huyện chỉ đạo xử lý kịp thời.

2. Công trình Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Bồng đoạn qua thôn Tân Phước, xã Bình Minh:

Công trình được khởi công vào ngày 12/3/2019 (Hoàn thành ngày 12/01/2020), tại thời điểm kiểm tra khối lượng thực hiện đạt khoảng 23%. Nhìn chung công trình thi công đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đây là công trình kè sông vì vậy yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD tập trung chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo cao trình vượt lũ trước tháng 8/2019; đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công quản lý khối lượng đất bóc phong hóa theo đúng hồ sơ đã được phê duyệt.

3. Công trình: Công viên cây xanh bờ kè Bắc sông Trà Bồng:

Công trình được khởi công vào ngày 12/12/2018 (Hoàn thành ngày 16/01/2020), tại thời điểm kiểm tra khối lượng thực hiện đạt khoảng 15% là quá chậm so với kế hoạch được duyệt nguyên nhân là do vướng công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và công tác xử lý kỹ thuật hạng mục kè gia cố xử lý bờ sông.

Hiện nay, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành và chủ trương điều chỉnh một số hạng mục của công trình đã được UBND huyện thống nhất. Vì vậy, yêu cầu Ban Quản lý dự án chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các hạng mục đã được phê duyệt; đồng thời chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh để trình thẩm định, phê duyệt, đảm bảo công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trước Tết nguyên đán năm 2020.

Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện nghiên cứu, điều chỉnh mặt bậc cấp lát granito thành lát đá tự nhiên nhằm tăng giá trị sử dụng và thẩm mỹ cho công trình; đồng thời phối hợp với đơn vị thi công, đơn vị giám sát theo dõi, kiểm tra trong quá trình đóng cọc không được gây ảnh hưởng đến công trình đê, đường và các công trình của nhân dân khu vực lân cận.

4. Công trình: Đường kè Bắc sông Trà Bồng

Công trình được khởi công vào ngày 10/4/2018 (Hoàn thành ngày 10/9/2020), tại thời điểm kiểm tra khối lượng thực hiện đạt khoảng 45%. Nhìn chung công trình thi công đảm bảo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, hiện nay hạng mục đường giao thông còn khoảng 448m (đoạn qua địa phận xã Bình Trung) chưa thể thi công do vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu văn bản cho UBND huyện báo cáo đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất trình UBND tỉnh cho áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp để thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với các dự án có vị trí đất nằm giáp ranh giữa thị trấn Châu Ô và các xã lân cận theo cùng một hệ số và chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp như thị trấn Châu Ô.

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, tham mưu văn bản cho UBND huyện báo cáo, đề xuất Sở Xây dựng, UBND tỉnh xem xét cho chủ trương để nhà đầu tư Khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng thi công đoạn đường còn lại (448m) và để lại một số quỹ đất dọc đường kè Bắc sông Trà Bồng để UBND huyện tạo nguồn ngân sách đầu tư dự án đường kè Bắc sông Trà Bồng theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được UBND tỉnh phê duyệt.

5. Công trình: Kè chống sạt lở bờ sông đoạn Bình Thới – Bình Dương

Công trình được khởi công vào ngày 22/12/2018 (Hoàn thành ngày 22/10/2019), tại thời điểm kiểm tra khối lượng thực hiện đạt khoảng 6%. Nhìn chung công trình thi công quá chậm so kế hoạch đề ra.

Yêu cầu Ban Quản lý các dự án ĐTXD huyện chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, phải có giải pháp thi công hợp lý mới đảm bảo hoàn thành cao trình vượt lũ trước ngày 31/8/2019 và hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

6. Công trình: Trạm bơm Phước Thọ II, xã Bình Phước

Công trình được khởi công vào ngày 16/8/2018 (Hoàn thành ngày 11/6/2019), tại thời điểm kiểm tra khối lượng thực hiện đạt khoảng 15%. Nhìn chung công trình thi công quá chậm so kế hoạch đề ra.

Đây là công trình khẩn cấp nên yêu cầu Ban Quản lý các dự án ĐTXD huyện chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện nay, đã hết thời hạn thi công nhưng công trình chưa hoàn thành. Vì vậy, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện phải đề xuất UBND huyện xem xét, gia hạn thời gian thi công (Lưu ý: lý do gia hạn phải đảm bảo các quy định của pháp luật); đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND huyện chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

7. Công trình: Trường Mầm non Sao Mai xã Bình Chánh:

Công trình được khởi công vào ngày 24/12/2018 (Hoàn thành ngày 24/11/2019), tại thời điểm kiểm tra khối lượng thực hiện đạt khoảng 13%. Nhìn chung công trình thi công chậm so kế hoạch đề ra.

Yêu cầu Ban Quản lý các dự án ĐTXD huyện chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công; đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

8. Công trình: Trường Tiểu học số 2 Bình Thạnh

Công trình được khởi công vào ngày 04/9/2018 (Hoàn thành ngày 30/9/2019), tại thời điểm kiểm tra khối lượng thực hiện đạt khoảng 68%. Nhìn chung công trình thi công chậm so kế hoạch đề ra.

Yêu cầu Ban Quản lý các dự án ĐTXD huyện chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bổ sung trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; chỉ đạo thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công; đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao và hoàn thành công trình trước năm học 2019-2020.

9. Công trình: Trường Tiểu học Bình Thuận

Công trình được khởi công vào ngày 02/10/2018 (Hoàn thành ngày 29/6/2019), tại thời điểm kiểm tra khối lượng thực hiện đạt khoảng 87%. Nhìn chung công trình thi công đạt kế hoạch đề ra.

Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện phối hợp với các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng và đơn vị sử dụng (Trường Tiểu học Bình Thuận) nghiên cứu, đề xuất UBND huyện cho chủ trương sử dụng nguồn dự phòng chi còn lại của dự án để bổ sung hạng mục sân bê tông và sửa chữa cột cờ nhằm đảm bảo công năng sử dụng và mỹ quan cho công trình.

Yêu cầu Ban Quản lý các dự án ĐTXD chỉ đạo thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại (kể cả hạng mục phát sinh nếu có), đảm bảo hoàn thành công trình trước năm học 2019-2020.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Thiết Khiêm – Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Thành viên UBND huyện;
- Các phòng, ban đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VPUB: CVP, PVP, CVXD;
- Lưu: VT, XD.



Trần Văn Xuân