

Số: /TB-UBND

Bình Sơn, ngày 29 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và bàn giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Bột-Giấy VNT 19

Chiều ngày 28/12/2023, đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình thực hiện và bàn giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Bột – Giấy VNT 19. Tham dự có đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Trị, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phước; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Bột – Giấy VNT 19.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công ty Cổ phần Bột – Giấy VNT19 báo cáo các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các hạng mục Dự án Nhà máy Bột – Giấy VNT19; ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự; đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Đối với hạng mục Đường dây 110kV cấp điện Nhà máy Bột – Giấy VNT19:

- Phần móng trụ điện: UBND xã Bình Phước khẩn trương xác nhận nguồn gốc, chủ sử dụng đất đối với thửa đất số 136; đồng thời Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND xã Bình Phước hoàn chỉnh thủ tục đất đai, hoàn chỉnh phương án bồi thường trình UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/12/2023.

- Hành lang tuyến điện (từ trụ T11 đến trụ T14): Đề nghị Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch thi công, gửi UBND xã Bình Trị xem xét, hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự thi công kéo dây, hoàn thành trong tháng 01/2024.

- Hành lang tuyến điện (Từ trụ T1 đến T3): Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND xã Bình Thuận, UBND xã Bình Trị hoàn chỉnh phương án bồi thường trình UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) trước ngày 31/01/2024.

2. Đối với Dự án Tuyến đường nối từ đường Võ Văn Kiệt vào Nhà máy Bột – Giấy VNT19.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND xã Bình Phước, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Bỏ, Nguyễn Tấn Dũng (con gái Nguyễn Thị Kim Nhi) theo quy định.

3. Tuyến thoát nước mưa từ dự án Nhà máy Bột – Giấy VNT19

Giao UBND xã Bình Phước khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục xác định loại đất, diện tích và chủ sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất; đồng thời chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan sớm hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định bản đồ.

4. Hạng mục Hồ chứa nước Thái Cân

Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND xã Bình Phước hoàn chỉnh thủ tục đất đai, hoàn chỉnh phương án bồi thường trình UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) trước ngày 31/12/2023.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu nội dung Báo cáo số 1083/BC-TTPTQĐ ngày 16/11/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, báo cáo, tham mưu UBND huyện trong tháng 01/2024.

5. Dự án Nhà máy Bột – Giấy VNT19 (khu mở rộng 28ha):

Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh có văn bản trả lời cho 05 hộ gia đình, cá nhân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND huyện;
- Các thành phần dự họp;
- VPHĐND&UBND:CVP, PVP, CVTNMT;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lữ Thế Lâm