

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đỗ Thiết Khiêm – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Ngày 22/9/2020, đồng chí Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án đầu tư xây dựng. Tham dự có Thủ trưởng các cơ quan: Kho bạc Nhà nước Bình Sơn, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện và Văn phòng huyện.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện (sau đây gọi tắt là BQL) báo cáo tiến độ thực hiện dự án, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, ý kiến tham gia, thảo luận của các thành phần dự làm việc, đồng chí Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND huyện đã kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung:

Tính đến thời điểm 21/9/2020, số lượng dự án do BQL điều hành thực hiện khá nhiều (14 công trình trả nợ khối lượng, 16 công trình chuyển tiếp, 25 công trình khởi công mới và 01 công trình chuẩn bị đầu tư) với tổng kế hoạch vốn được giao 199,49 tỷ đồng. Qua nghe báo cáo, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao công tác triển khai thực hiện các dự án của BQL.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện xét thấy trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, còn nhiều khó khăn vướng mắc chưa được xử lý kịp thời; khối lượng thực hiện và giải ngân đạt thấp (chỉ mới giải ngân đạt 36,26%, trong đó vốn tình mới đạt khoảng 25,6%); một số công trình vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế, dự toán chưa được tập trung giải quyết ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành các công trình theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu BQL tiếp thu các ý kiến tham gia tại buổi làm việc; tập trung quản lý, điều hành dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ; chủ động giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; trường hợp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo, đề xuất để UBND huyện chỉ đạo, xử lý kịp thời.

II. Đối với các vấn đề cụ thể:

1. Yêu cầu BQL phải tích cực, chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, các địa phương, đơn vị có liên quan giải quyết các tồn tại, vướng mắc của từng dự án để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt.

giải quyết các tồn tại, vướng mắc của từng dự án để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện ưu tiên tập trung nhân lực thực hiện công tác kiểm kê, áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư và quyết định đầu tư; khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND huyện trình UBND tỉnh xin đơn giá đất cụ thể để có cơ sở trình thẩm định, phê duyệt các phương án bồi thường.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường ưu tiên, tập trung giải quyết các thủ tục có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành công tác GPMB của các dự án, bàn giao mặt bằng thi công để triển khai thi công xây dựng công trình.

4. Đối với dự án: Đường tránh lũ Bình Minh – Bình Khương:

- Hiện nay, chỉ còn 01 nút giao thông cuối tuyến (Ngã 3, phía xã Bình Khương) chưa thể thi công do vướng công tác GPMB. Vì vậy, UBND huyện thống nhất cho phép gia hạn thời gian thi công đến hết năm 2020. Giao BQL lập thủ tục trình UBND huyện xem xét, cho chủ trương.

- Giao Văn phòng huyện bố trí thời gian thích hợp để UBND huyện kiểm tra thực tế và làm việc với UBND xã Bình Khương, các cơ quan có liên quan giải quyết dứt điểm vướng mắc liên quan đến nút giao thông này.

5. Đối với dự án: Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô:

- BQL khẩn trương cập nhật quy mô, vị trí, tổng mức đầu tư khu tái định cư cho dự án để Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường có cơ sở tham mưu giải quyết các bước tiếp theo.

- Hiện nay, nguồn vốn bố trí cho dự án chưa thể giải ngân do chưa có khối lượng thực hiện. Vì vậy, để có mặt bằng thi công, giải ngân kế hoạch vốn tỉnh giao, yêu cầu BQL, Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và môi trường khẩn trương hoàn thành các thủ tục để phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền bồi thường **trong tháng 10/2020**.

6. Đối với dự án: Nghĩa trang Phố Tinh, xã Bình Phước:

Giao BQL rà soát, tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện để đề xuất kéo dài dự án sang năm 2021; đồng thời làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu cho UBND huyện trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh tọa độ, quy mô, tên dự án cho phù hợp.

7. Đối với các dự án còn lại:

Yêu cầu BQL chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành các dự án theo kế hoạch được duyệt; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan giải quyết các tồn tại, vướng mắc.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Thiết Khiêm – Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: TCKH, KT&TH, TN&MT;
- BQL dự án ĐTXD huyện;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- UBND các xã: Bình Minh, Bình Khương, Bình Chương, Bình Trung và thị trấn Châu Ô;
- VPH: CVP, PVP, CVXD;
- Lưu: VT, XD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lữ Thế Lâm