

KẾT LUẬN THANH TRA
Tại Ủy ban nhân dân xã Bình Châu
Niên độ thanh tra: Năm 2023

Ngày 08/5/2023, Chánh thanh tra huyện ban hành Quyết định số 23/QĐ-TTH thanh tra tại UBND xã Bình Châu với các nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành trên địa bàn xã Bình Châu, giai đoạn từ năm 2018-2022; Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật (từ chủ trương đầu tư đến quyết toán vốn đầu tư) của 03 công trình trên địa bàn xã Bình Châu.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTT ngày 15/7/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra. Chánh Thanh tra huyện kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Về quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành trên địa bàn xã Bình Châu, giai đoạn từ năm 2018-2022

1.1. Khái quát các dự án

a) Số công trình, dự án UBND xã Bình Châu làm chủ đầu tư từ năm 2018-2022 là: 22 công trình.

- Số công trình đã phê duyệt quyết toán: 02 công trình

- Số công trình đang thi công: 02 công trình

- Số công trình hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán: 18 công trình (*trong đó: có 03 công trình đã có thông báo kiểm tra nghiệm thu hoàn thành; 15 công trình đang lập hồ sơ*).

b) Tổng số vốn đã bố trí: 41.712.317.000 đồng

- Vốn ngân sách TW, ngân sách tỉnh: 26.911.344.000 đồng

- Vốn ngân sách huyện: 12.823.946.000 đồng

- Vốn ngân sách xã: 1.977.027.000 đồng

c) Số vốn đã giải ngân: 37.826.383.000 đồng

- Vốn ngân sách TW, ngân sách tỉnh: 26.405.867.000 đồng

- Vốn ngân sách huyện: 11.346.984.000 đồng

- Vốn ngân sách xã: 73.532.000 đồng

d) Số vốn chưa bố trí (còn nợ): 3.319.336.000 đồng

- Vốn ngân sách TW, ngân sách tỉnh: 1.378.619.000 đồng

- Vốn ngân sách huyện: 480.158.000 đồng
- Vốn ngân sách xã: 1.460.559.000 đồng

(chi tiết có Phụ lục 01, Phụ lục 02 kèm theo)

1.2. Về việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư

- Tổng vốn UBND xã Bình Châu đã bố trí trả nợ đến nay là: 1.977.027.000 đồng, cụ thể:

+ Năm 2018: UBND xã Bình Châu đã bố trí vốn ngân sách xã 13.575.000 đồng để trả nợ công trình: Nhà văn hoá kết hợp tránh trú bão thôn Châu me, xã Bình Châu (tại Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND xã Bình Châu). Công trình đã được thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

+ Năm 2019: UBND xã Bình Châu bố trí vốn ngân sách xã 203.532.000 đồng để trả nợ 03 công trình (tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 09/12/2021, Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND xã Bình Châu).

+ Năm 2020: UBND xã Bình Châu bố trí vốn ngân sách xã 1.139.920.000 đồng để trả nợ 07 công trình (tại Quyết định số 51a/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND xã).

+ Năm 2022: UBND xã Bình Châu bố trí vốn ngân sách xã 620.000.000 đồng để trả nợ 04 công trình (tại Quyết định số 343 ngày 31/12/2022 của UBND xã).

- Tổng vốn chưa bố trí (còn nợ) đến nay là: **1.460.559.000 đồng**. Theo giải trình của UBND xã Bình Châu (tại báo cáo số 288/BC-UBND ngày 13/7/2023) nguyên nhân là do nguồn vốn địa phương còn hạn chế, việc huy động vốn đóng góp của Nhân dân hết sức khó khăn, do đó chưa bố trí đủ nguồn vốn đối ứng.

1.3. Về việc thanh toán, quyết toán các công trình

- Đến thời điểm thanh tra có 18 công trình hoàn thành, chưa phê duyệt quyết toán (có Phụ lục 02 kèm theo). Nguyên nhân, UBND xã Bình Châu giải trình là do vướng mắc các thủ tục giải phóng mặt bằng, do công chức Tài chính - Kế toán phụ trách nhiều lĩnh vực, vừa phải tham gia các khoá đào tạo, dẫn đến việc chậm quyết toán các công trình.

- Công trình: KCH kênh Hồ Hóc Đùng - Cầu Cựu giá trị phê duyệt quyết toán 3.537.329.000 đồng (Vốn ngân sách tỉnh: 2.829.863.000 đồng, ngân sách huyện: 359.579.000 đồng, ngân sách xã: 347.887.000 đồng), UBND xã Bình Châu đã thanh toán 3.228.601.000 đồng (Vốn ngân sách tỉnh: 2.880.000.000 đồng, ngân sách huyện: 348.601.000 đồng, ngân sách xã: 0 đồng). Như vậy, UBND xã Bình Châu đã thanh toán vượt cơ cấu nguồn vốn ngân sách tỉnh **50.137.000 đồng**, hiện nay UBND xã Bình Châu chưa nộp trả ngân sách tỉnh.

1.4. Về việc tổ chức thi công các công trình

Công trình: Đường trục chính nội đồng tuyến giáp đường bê tông Khu dân cư Gành Cả - ông Phạm Tấn Nguyên; Công trình: Kiên cố hoá kênh từ Ao Cây

Trâm - Kênh Lớn, trong quá trình thi công đã cắt giảm khối lượng xây lắp, nguyên nhân UBND xã Bình Châu giải trình là do vướng mắt trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên đến nay Chủ đầu tư chưa lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế theo thực tế thi công.

1.5. Về công tác giám sát đầu tư cộng đồng

Ngày 15/6/2023, Đoàn thanh tra đã tổ chức buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bình Châu, qua làm việc UBMT TQVN xã cho biết: Năm 2019, UBMT TQVN xã có ban hành Quyết định thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng để giám sát đầu tư công trên địa bàn xã Bình Châu, có xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Năm 2018, năm 2020, năm 2022 UBMT TQVN xã không ban hành Quyết định thành lập Ban giám sát cộng đồng để thực hiện giám sát đầu tư công trên địa bàn xã Bình Châu. UBMTTQVN xã chỉ tham gia giám sát khi có thư mời của UBND xã (*riêng năm 2021 không có công trình cần giám sát*).

Liên quan đến nội dung này UBND xã Bình Châu giải trình (*tại Báo cáo số 288/BC-UBND ngày 13/7/2023*) từ năm 2018 đến năm 2022, có 03 công trình trong năm 2019 UBMT TQVN xã Bình Châu tổ chức giám sát đầu tư cộng đồng, còn những công trình khác UBND xã Bình Châu không đề nghị UBMT TQVN xã Bình Châu tổ chức giám sát đầu tư cộng đồng, nguyên nhân do kinh phí hoạt động khó khăn, không có kinh phí hỗ trợ cho Ban giám sát cộng đồng.

2. Việc chấp hành quy định pháp luật đối với 03 công trình thuộc danh mục thanh tra

2.1. Công trình: Nhà văn hoá kết hợp tránh trú bão thôn Châu Me, xã Bình Châu

a) Về bố trí vốn, thanh toán, quyết toán công trình:

- Tổng vốn đầu tư: 1.944.556.000 đồng
- + Ngân sách huyện: 1.930.981.000 đồng
- + Ngân sách xã: 13.575.000 đồng
- Giá trị phê duyệt quyết toán: 1.944.556.000 đồng
- + Ngân sách huyện: 1.930.981.000 đồng
- + Ngân sách xã: 13.575.000 đồng
- Đã bố trí kế hoạch vốn:
- + Ngân sách huyện: 1.930.981.000 đồng
- + Ngân sách xã: 13.575.000 đồng
- Đến thời điểm thanh tra công trình đã phê duyệt quyết toán.
- Vốn đã giải ngân đến 30/6/2023: 1.930.981.000 đồng (*vốn NS huyện*).
- Công nợ chưa thanh toán: 13.575.000 đồng (*vốn ngân sách xã*)

(chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo)

b) Về thi công công trình: Theo hợp đồng và nhật kí thi công, công trình được thi công từ ngày 09/8/2018 đến ngày 09/11/2018, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình lập ngày 30/12/2018, tuy nhiên đến ngày 27/9/2019 công trình mới được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng (chậm 09 tháng).

c) Về quyết toán công trình: Công trình được phê duyệt quyết toán ngày 20/7/2021 (chậm 02 năm 07 tháng kể từ ngày công trình hoàn thành). Theo báo cáo của UBND xã Bình Châu thời gian thẩm tra quyết toán của cơ quan có thẩm quyền đối với công trình Nhà văn hoá kết hợp tránh bão thôn Châu Me, xã Bình Châu đúng so với thời gian quy định, như vậy việc chậm trễ thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.

d) Kết quả kiểm tra hiện trường công trình: Ngày 27/6/2023, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra hiện trường công trình, kết quả có một số hạng mục thi công không đúng với thiết kế được duyệt, Đoàn thanh tra đề nghị cắt giảm khối lượng thi công, cụ thể như sau:

TT	Mã công việc	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng
I		Hạng mục Tường rào		
1	17	Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng	m ²	12,85
2	23	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chóp	m ²	30,60
3	24	Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2, mac 200	m ³	0,09
4	26	Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <=50kg	cái	10,00
II		Hạng mục xây dựng nhà hội trường		
1	06	Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18mm	kg	40,46
2	24	Đắp cát nền móng công trình	m ³	5,106
3	38	Bê tông sản xuất bằng máy trộn -đổ bằng thủ công, bê tông lan tô, lan tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan..., đá 1 x 2, mac 250	m ³	0,16
4	39	Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn lan tô, lan tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan	m ²	2,92
5	42	Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày <=30cm, vữa XM mac 75	m ³	0,4956

6	43	Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ (7,5 x 11 x 17), chiều dày >10cm, cao <=16m, vữa XM mác 75	m ³	0,184
7	50	Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày 1,5cm, vữa XM mác 75	m ²	5,040
8	51	Trát tường trong, chiều dày 1,5cm, vữa XM mác 50	m ²	4,480
9	53	Trát xà dầm, vữa XM mác 75	m ²	3,545
10	54	Trát xà dầm, vữa XM mác 75	m ²	1,740
11	60	Công tác bả bằng ma tít vào tường	m ²	4,480
12	61	Công tác bả bằng ma tít vào cột, dầm, sàn	m ²	9,945
13	63	Sơn dầm, trần, cột tường trong nhà đã bả bằng sơn TciDulux, 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	13,885
14	64	Lát đá Grannit tự nhiên bậc tam cấp	m ²	4,714

Khối lượng thi công cắt giảm trên tương ứng với số tiền là 19.876.558 đồng (chi tiết có Phụ lục 3.01, Phụ lục 3.02 kèm theo)

2.2. Công trình: KCH kênh mương Đỗ Hùng - giáp Tịnh Hoà

a) Về bố trí vốn, thanh toán, quyết toán công trình

- Tổng vốn đầu tư: 1.500.000.000 đồng (Vốn ngân sách tỉnh)
- Đã bố trí kế hoạch vốn: 1.500.000.000 đồng (Vốn ngân sách tỉnh)
- Đến thời điểm thanh tra công trình chưa phê duyệt quyết toán.
- Vốn đã giải ngân đến 30/6/2023: 1.475.564.000 đồng (ngân sách tỉnh)

(chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo)

b) Về thi công công trình: Theo hợp đồng, phụ lục điều chỉnh hợp đồng và nhật kí thi công, công trình được thi công từ ngày 19/9/2019 đến ngày 30/6/2020, biên bản nghiệm thu hoàn thành khối lượng công trình lập ngày 30/6/2020. Đến thời điểm thanh tra công trình chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng (chậm 03 năm).

c) Về quyết toán công trình: Đến thời điểm thanh tra công trình chưa được thẩm tra phê duyệt quyết toán, chậm 03 năm tính từ ngày công trình hoàn thành.

d) Kết quả kiểm tra hiện trường công trình: Ngày 27/6/2023, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra hiện trường công trình, kết quả có một số hạng mục thi công không đúng với thiết kế được duyệt, Đoàn thanh tra đề nghị cắt giảm khối lượng thi công, cụ thể như sau:

TT	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng
1	Cửa tiêu loại 2		
	Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cầu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng $\leq 100\text{kg}$	cái	12
2	Cống tưới		
	Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cầu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng $\leq 100\text{kg}$	cái	12

Khối lượng thi công cắt giảm trên tương ứng với số tiền là 1.741.872 đồng (chi tiết có Phụ lục 04 kèm theo)

2.3. Công trình: Đường BTXM tuyến ĐT621 - Tân Đức, xã Bình Châu

a) Về bố trí vốn, thanh toán, quyết toán công trình

- Tổng vốn đầu tư: 1.200.000.000 đồng (vốn ngân sách huyện)
- Đã bố trí kế hoạch vốn: 1.200.000.000 đồng (vốn ngân sách huyện)
- Đến thời điểm thanh tra công trình chưa phê duyệt quyết toán.
- Kinh phí đã giải ngân đến 30/6/2023: 1.092.611.000 đồng.

(chi tiết tại Phụ lục 05 kèm theo)

b) Về thi công công trình: Theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng điều chỉnh và nhật kí thi công, công trình được thi công từ ngày 07/10/2020 đến ngày 31/12/2020, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình lập ngày 30/12/2020, ngày 31/12/2020 công trình được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng, tuy nhiên theo báo cáo của UBND xã Bình Châu công trình đến nay chưa có Thông báo kiểm tra nghiệm thu hoàn thành của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (chưa nộp hồ sơ đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) nhưng Chủ đầu tư đã lập biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

c) Về quyết toán công trình: Đến thời điểm thanh tra công trình chưa được phê duyệt quyết toán, chậm 02 năm 6 tháng so với thời gian hoàn thành.

d) Kết quả kiểm tra thực địa công trình: Ngày 27/6/2023, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra hiện trường công trình, kết quả có một số hạng mục thi công không đúng với thiết kế duyệt, Đoàn thanh tra đề nghị cắt giảm khối lượng thi công, cụ thể như sau:

TT	Hạng mục	Diễn giải	Đơn vị	Khối lượng
I	Mặt đường BTXM chiều dài 8m			
1	Bê tông mặt đường M250 đá 2 x 4 dày 16cm	8 x 3x 0,16	m ³	3,84

2	Móng đường cấp phối đá dăm loại 1 dày 12 cm dưới mặt đường BTXM	3,84/0,16 x 0,12	m ³	2,88
3	Ván khuôn mặt đường BTXM	8 x 0,16 x 2	m ²	2,56
II	Gỗ gòn đệm khe co giãn		m ³	1,054

Khối lượng thi công cắt giảm trên tương ứng với số tiền là 12.903.336 đồng (chi tiết có Phụ lục 5.2, Phụ lục 5.3 kèm theo).

II. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

Nhìn chung về trình tự, nội dung thực hiện các dự án, công trình thuộc danh mục thanh tra cơ bản theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng và các cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án thuộc các Chương trình theo quy định của Chính phủ, UBND tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

Các dự án triển khai mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội địa phương, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở xã Bình Châu nói riêng và trên địa bàn huyện Bình Sơn nói chung.

UBND xã Bình Châu đã chủ động bố trí vốn ngân sách xã và nguồn vốn hợp pháp khác của xã để đối ứng thanh toán và trả nợ vốn đầu tư.

2. Tồn tại, hạn chế

2.1. Về việc bố trí vốn

- Nhiều công trình chưa bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách xã và vốn khác của xã để thanh toán vốn đầu tư hoàn thành, nợ đọng kéo dài (**chi tiết có Phụ lục 01 kèm theo**).

- Công trình KCH kênh Hồ Hóc Đùng - Cầu Cựu đã thanh toán vượt cơ cấu nguồn vốn ngân sách tỉnh **50.137.000 đồng**, hiện nay UBND xã Bình Châu chưa nộp trả ngân sách tỉnh.

2.2. Công tác quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng

- Không tổ chức giám sát đầu tư cộng đồng đối với 19 công trình (*trong 22 công trình khởi công từ năm 2018-2022*) là không đúng với quy định tại Điều 74, Điều 75 Luật Đầu tư công năm 2019 và các quy định của pháp luật có liên quan. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBMT TQVN xã, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian đến.

- Công trình hoàn thành nhưng chậm nghiệm thu đưa vào sử dụng làm ảnh hưởng đến việc phát huy hiệu quả sử dụng, chưa tất toán tài khoản dự án hoàn thành, chưa xác định được công nợ nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý nguồn vốn đầu tư.

- Có 02 công trình (*công trình: Đường trục chính nội đồng tuyến giáp đường bê tông Khu dân cư Gành Cả - ông Phạm Tấn Nguyên; Công trình: Kiên cố hoá kênh từ Ao Cây Trâm - Kênh Lớn*) trong quá trình thi công đã cắt giảm khối lượng xây lắp, tuy nhiên chủ đầu tư chưa lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế theo khối lượng thi công thực tế là vi phạm khoản 8, Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và quy định tại khoản 6, Điều 3 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Đến thời điểm thanh tra có 18 công trình, dự án hoàn thành nhưng chưa phê duyệt quyết toán (*03 công trình khởi công năm 2018, 04 công trình khởi công năm 2019, 08 công trình khởi công năm 2020, 03 công trình khởi công năm 2022*), việc chậm quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các công trình, dự án là vi phạm Điều 35 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định tại khoản 6, Điều 3 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Đối với 03 công trình thuộc danh mục thanh tra việc tổ chức thi công không đúng thiết kế nhưng vẫn nghiệm thu hoàn thành đúng thiết kế, làm tăng giá trị thanh quyết toán công trình, cần phải thu hồi tiền và giảm giá trị quyết toán công trình đối với số tiền sai phạm.

- Đối với công trình Đường BTXM tuyến ĐT621 - Tân Đức, xã Bình Châu đến nay chưa có Thông báo kiểm tra nghiệm thu hoàn thành của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (*chưa nộp hồ sơ đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện*) nhưng Chủ đầu tư đã lập biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng là không đúng quy định tại điểm 15, Điều 14, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Các khuyết điểm, sai phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã giai đoạn 2018 - 2022 và công chức Tài chính - Kế toán, cần kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.

2.3. Tổng giá trị sai phạm

Trên cơ sở các sai phạm như đã nêu ở phần II Kết quả thanh tra; xác định tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là **34.521.766 đồng**. Gồm:

- Sai phạm của công trình: Nhà văn hoá kết hợp tránh trú bão thôn Châu Me, xã Bình Châu số tiền 19.876.558 đồng, đến nay UBND xã Bình Châu đã thanh toán cho các bên có liên quan, đề nghị thu hồi nộp ngân sách huyện (***chi tiết có Phụ lục 3, 3.1. 3.2 kèm theo***)

- Sai phạm của công trình KCH kênh mương Đỗ Hùng - giáp Tịnh Hoà số tiền 1.741.872 đồng, đề nghị giảm giá trị khi quyết toán công trình (***chi tiết có Phụ lục 4 kèm theo***)

- Sai phạm của công trình Đường BTXM tuyến ĐT621 - Tân Đức, xã Bình Châu số tiền 12.903.336 đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách huyện 12.532.149 đồng (*chi phí xây lắp và chi phí quản lý UBND xã Bình Châu đã thanh toán cho các bên có liên quan*), giảm trừ giá trị quyết toán công trình: 371.187 đồng (*kinh phí giám sát chưa thanh toán*). (**chi tiết có Phụ lục 5, 5.1, 5.2 kèm theo**).

III. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Chánh thanh tra kết luận nội dung thanh tra và kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xử lý như sau:

1. Về tổ chức khắc phục hậu quả

Đề nghị UBND xã Bình Châu khắc phục các nội dung tồn tại nêu tại **điểm 2, mục II** nêu trên, khẩn trương lập hồ sơ quyết toán đối với 18 công trình hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán, hoàn thành chậm nhất đến **ngày 30/9/2023**.

Đối với 02 công trình đang thi công: Đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

2. Thực hiện xử lý kinh tế

- Giao Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thực hiện các nội dung sau:

+ Hướng dẫn UBND xã Bình Châu thu hồi (hoặc bố trí nguồn vốn) nộp trả ngân sách tỉnh số tiền **50.137.000 đồng** (*công trình KCH kênh Hồ Hóc Đùng - Cầu Cự đã thanh toán vượt cơ cấu nguồn vốn ngân sách tỉnh*).

+ Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách huyện số tiền **32.408.707 đồng** (*trong đó sai phạm của công trình Nhà văn hoá kết hợp tránh trú bão thôn Châu Me, xã Bình Châu là 19.876.558 đồng; sai phạm của công trình công trình Đường BTXM tuyến ĐT621 - Tân Đức, xã Bình Châu là 12.532.149 đồng*).

+ Giảm giá trị khi quyết toán công trình: **2.113.059 đồng** (*trong đó sai phạm của công trình KCH kênh mương Đỗ Hùng - giáp Tịnh Hoà: 1.741.872 đồng; sai phạm của công trình Đường BTXM tuyến ĐT621 - Tân Đức, xã Bình Châu: 371.187 đồng*).

- Giao Chủ tịch UBND xã Bình Châu: Thu hồi số tiền **82.545.707 đồng** nộp ngân sách.

3. Về xử lý trách nhiệm cá nhân

- Ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Bình Châu, giai đoạn 2018-2022 liên quan đến khuyết điểm, sai phạm nêu trên.

- Giao Chủ tịch UBND xã Bình Châu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với công chức Tài chính - Kế toán có liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm được nêu tại **mục II** nêu trên.

4. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

- Đề nghị Đảng ủy, Thường trực HĐND xã Bình Châu tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư trên địa bàn xã do cấp xã làm Chủ đầu tư.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Châu tổ chức thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng trong thời gian đến đối với các công trình, dự án thực hiện trên địa bàn xã theo quy định tại Điều 74, Điều 75 Luật Đầu tư công năm 2019.

- Yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tăng cường công tác kiểm tra và hướng dẫn các Chủ đầu tư quyết toán vốn đầu tư của các dự án hoàn thành đúng quy định; Tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm mà lỗi thuộc về nguyên nhân chủ quan của Chủ đầu tư.

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các Chủ đầu tư có công trình, dự án vi phạm thời gian thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành, tránh tình trạng chậm nghiệm thu, bàn giao đưa công trình, dự án vào sử dụng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công khai Kết luận thanh tra

Kết luận này được công khai theo quy định tại Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022.

2. Giao Trưởng Đoàn Thanh tra tham mưu văn bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Kết luận này./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- TT. Huyện ủy; TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Ban Biên tập Website huyện;
- Cơ quan: Nội vụ, TC-KH, KT&HT, NN&PTNT,
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã Bình Châu;
- UBND xã Bình Châu;
- UBMT TQVN xã Bình Châu;
- LĐ và CV Thanh tra huyện;
- Lưu: VT, HSĐT.

CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Chí Cường