

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công các hạng mục công trình điện trong năm 2023 trên địa bàn huyện

Ngày 17/11/2023, đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công các hạng mục công trình điện trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo các xã: Bình Thạnh, Bình Hiệp; đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Điện lực Bình Sơn và Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi báo cáo các vướng mắc trong quá trình thi công các hạng mục công trình điện trên địa bàn huyện Bình Sơn trong năm 2023; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch Ngô Văn Dũng kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đối với ông Lê Phước Nhựt thôn Trung An xã Bình Thạnh

1.1. Giao UBND xã Bình Thạnh.

Trả lời bằng văn bản cho ông Lê Phước Nhựt biết việc cản trở không cho thi công công trình là sai vì diện tích đất này đã được thu hồi và đã được bồi thường (kèm theo hồ sơ thu hồi đất và hồ sơ bồi thường) gửi cho UBND huyện thông qua Phòng Kinh tế - Hạ tầng (**thời gian hoàn thành trước ngày 25/11/2023**) và đồng thời gửi trực tiếp cho Ông Lê Phước Nhựt;

1.2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ trì phối hợp với UBND xã Bình Thạnh khẩn trương xác lập biên bản vi phạm hành chính đối với lĩnh vực an toàn giao thông (kèm theo hồ sơ thu hồi đất);

Tham mưu UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính (thông qua Phòng Tư pháp) buộc khắc phục, chặt cây trả lại hiện trạng ban đầu (**thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2023**).

2. Đối với ông Đặng Xuân Hạnh thôn Xuân Yên xã Bình Hiệp

2.1. Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi

Công ty Điện lực Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện thi công công trình gửi UBND huyện (thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) và gửi UBND xã Bình Hiệp (**thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2023**)

2.2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Trên cơ sở kế hoạch, phương án triển khai thực hiện việc thi công công trình của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, tham mưu UBND huyện công văn chỉ đạo thực hiện (**thời gian hoàn thành trước ngày 05/12/2023**)

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành phần dự họp;
- VP HĐND&UBND: C, PCVP, CVCN;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trịnh Quang Đạt