

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng về tiến độ, kết quả giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trên địa bàn huyện**

Chiều ngày 26/12/2023, đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng về tiến độ, kết quả giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trên địa bàn huyện. Tham dự có: Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND thị trấn Châu Ổ; Chủ tịch UBND xã Bình Hải; Phó Chủ tịch UBND xã Bình Trung.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo kết quả thực hiện và nội dung vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng các dự án (*Báo cáo số 379/BC-BQLDA ngày 26/12/2023*); ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự; đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

#### **I. Đánh giá chung:**

UBND huyện ghi nhận các cơ quan, đơn vị đã tích cực phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án theo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Thông báo số 345/TB-UBND ngày 29/9/2023 đạt kết quả. Một số nội dung vướng mắc liên quan đến hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận trong bồi thường, giải phóng mặt bằng thì tiến độ thực hiện còn chậm, hiện nay các cơ quan đang tích cực phối hợp giải quyết.

Trong thời gian đến yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành các nội dung thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn quy định đối với các ý kiến chỉ đạo, thông báo kết luận của UBND huyện về công tác giải phóng mặt bằng các dự án; trường hợp các hộ dân sau khi đối thoại, giải thích nhưng cố tình không chấp hành thì hoàn chỉnh thủ tục để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

#### **II. Những trường hợp cụ thể:**

##### **1. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường:**

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan Thường trực Ban cưỡng chế thu hồi đất huyện khẩn trương tham mưu UBND huyện dự thảo báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ về chủ trương tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp đã đảm bảo hồ sơ pháp lý (*ông Đinh Văn Quốc, Đặng Thị Lợi, Đặng Thị Lương*); thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trước ngày

20/01/2024. Nội dung này hoàn thành trước ngày 31/12/2023 để UBND huyện báo cáo, trình Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ vào đầu tháng 01/2024.

- Các trường hợp còn lại (Lê Trung Xừ, Lê Hồng Sơn ...) yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Bình Hải khẩn trương thực hiện theo quy định; trình UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường chậm nhất ngày 28/12/2023.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chỉ đạo các nhà thầu thi công hoàn thiện các hạng mục công trình theo thiết kế được duyệt; tích cực phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Bình Hải và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện hoàn thành dự án.

### ***2. Dự án Nhà truyền thống và Thư viện huyện Bình Sơn***

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ động, phối hợp Chi Cục Thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND huyện ký ban hành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư cho hộ bà Phạm Thị Đào; tiếp tục vận động hộ dân tự tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng. Nội dung này hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2023.

### ***3. Dự án Trung tâm Thể dục thể thao (giai đoạn 3)***

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện khẩn trương hoàn chỉnh phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 31/12/2023.

### ***4. Dự án Đường tỉnh 621 đi Lê Ngung***

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Châu Ô khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 4828/UBND ngày 22/12/2023; hoàn thành, báo cáo kết quả cho UBND huyện chậm nhất ngày 29/12/2023.

### ***5. Dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô***

- UBND xã Bình Trung rà soát, báo cáo cụ thể nội dung tồn tại, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng của hộ ông Phạm Văn Vinh, quan điểm đề xuất giải quyết; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo tình hình, kết quả giải phóng mặt bằng Dự án; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo tiến độ thi công dự án. Nội dung này hoàn thành, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chậm nhất ngày 28/12/2023.

- Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị liên quan, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện và nội dung tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trình Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ vào đầu tháng 01/2024. Hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2023.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành phần tham dự;
- Phòng Tư pháp;
- Đảng ủy xã Bình Trung;
- VP HĐND&UBND: CVP, PCVP, CVTNMT;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lữ Thế Lâm**