

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công các hạng mục công trình điện trên địa bàn huyện

Ngày 29/02/2024, đồng chí Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công các hạng mục công trình điện trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng; Lãnh đạo các xã: Bình Thạnh, Bình Hiệp; đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Điện lực Bình Sơn và Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi báo cáo các vướng mắc trong quá trình thi công các hạng mục công trình điện trên địa bàn huyện Bình Sơn; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch Phạm Quang Sự kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đối với trường hợp ông Lê Phước Nhựt thôn Trung An xã Bình Thạnh

1.1. Giao UBND xã Bình Thạnh.

Tiếp tục thực hiện theo kết luận số 413/TB-UBND ngày 21/11/2023 của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công các hạng mục công trình điện trong năm 2023 trên địa bàn huyện và hoàn chỉnh xác lập hồ sơ nguồn gốc đất (liên hệ với các cơ quan liên quan để sao lục định vị lại bản đồ để xác định rõ nguồn gốc đất) **thời gian hoàn thành trước ngày 10/3/2024**, sau khi hoàn thành xác lập hồ sơ tiếp tục chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công gửi UBND huyện (thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) và niêm yết công khai trên thông tin đại chúng (**thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2024**).

1.2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Trên cơ sở kế hoạch, phương án triển khai thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công của UBND xã Bình Thạnh, tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện.

2. Đối với trường hợp ông Đặng Xuân Hạnh, thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp

Tiếp tục thực hiện theo kết luận số 413/TB-UBND ngày 21/11/2023 của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xử lý các

vướng mắc trong quá trình thi công các hạng mục công trình điện trong năm 2023 trên địa bàn huyện.

2.1 Giao Văn phòng HĐND & UBND huyện (Ban tiếp công dân): Tham mưu, xử lý, thông tin trả lời đơn của ông Đặng Xuân Hạnh (thời gian hoàn thành trước ngày 05/3/2024)

2.2 Giao UBND xã Bình Hiệp

Chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công gửi UBND huyện (thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) và niêm yết công khai trên thông tin đại chúng. **(thời gian hoàn thành trước ngày 10/3/2024)**

2.3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Trên cơ sở kế hoạch, phương án triển khai thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công của UBND xã Bình Hiệp, tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện.

3. Đối với Công trình: Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Bình Nguyên - Quảng Ngãi:

3.1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ngãi hoàn thiện các hồ sơ tham mưu cho UBND huyện ký Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2024 huyện Bình Sơn trình Sở Tài nguyên và Môi trường.

3.2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất

Tạo điều kiện ký kết hợp đồng với Công ty Điện lực Quảng Ngãi thực hiện kiểm kê bồi thường trước khi có thông báo thu hồi đất trên cơ sở hồ sơ đo vẽ đã hoàn thành để Chủ đầu tư tạm ứng tiền bồi thường chi trả trước và phối hợp địa phương vận động dân bàn giao mặt bằng thi công.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành phần dự họp;
- VP HĐND&UBND: C, PCVP, CVCN;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Quang Đạt