

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát liên quan đến việc một số hộ dân tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn cản trở thi công dự án Bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất**

Ngày 29/8/2021, đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát liên quan đến việc một số hộ dân tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn cản trở thi công dự án Bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; đồng chí Ngô Văn Dụng và đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND xã Bình Thuận và đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo Kế hoạch bảo vệ thi công dự án Bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất; lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện báo cáo tính pháp lý của hồ tôm và tàu thuyền; Chủ tịch UBND xã Bình Thuận báo cáo các nội dung liên quan thuộc trách nhiệm giải quyết của địa phương và ý kiến tham gia, thảo luận của các thành phần dự họp, đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

UBND huyện cơ bản thống nhất việc xây dựng Kế hoạch bảo vệ thi công dự án Bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất, báo cáo, xin chủ trương Ban Thường vụ Huyện ủy, trình UBND tỉnh phê duyệt; khi tình hình dịch Covid-19 ổn định (sau khi hết thời gian giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) và được UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất sẽ triển khai thực hiện.

Để thực hiện nội dung này, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát có kế hoạch thi công chi tiết, trong đó đề nghị cụ thể việc hỗ trợ bảo vệ thi công về phạm vi, nội dung, dự kiến thời gian... gửi UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) để xem xét, xây dựng Kế hoạch bảo vệ thi công, đồng thời gửi UBND xã Bình Thuận để phối hợp thực hiện.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp để hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch bảo vệ thi công. Sau khi hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan (như Công an huyện, Cảng vụ Dung Quất, Đồn Biên phòng cảng Dung Quất, Phòng Tư pháp...) để thống nhất các nội

dung của Kế hoạch. Lưu ý Kế hoạch phải xác định được phạm vi bảo vệ thi công, lực lượng, phương tiện, thời gian bảo vệ thi công...

Nội dung này phải hoàn thành và **báo cáo UBND huyện chậm nhất trong ngày 01/9/2021.**

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND xã Bình Thuận và các đơn vị có liên quan khảo sát việc nạo vét, thi công bến tạm cho ngư dân neo đậu tàu thuyền để thống nhất xác định cần phải tiếp tục thực hiện những hạng mục gì nhằm đảm bảo cho việc di dời toàn bộ tàu thuyền vào khu neo đậu tạm được an toàn.

4. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh tham mưu cho UBND huyện về tính pháp lý của hồ tôm và tàu thuyền; đồng thời theo dõi, kịp thời tham mưu UBND huyện báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung có liên quan đến việc một số hộ dân tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn cản trở thi công dự án Bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất.

5. Giao UBND xã Bình Thuận rà soát các kiến nghị của Nhân dân, báo cáo, đề xuất những kiến nghị phù hợp, xác đáng để Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát xem xét, hỗ trợ.

6. Sau khi Kế hoạch bảo vệ thi công được UBND tỉnh phê duyệt, giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thành lập Ban Chỉ huy thực hiện Kế hoạch bảo vệ thi công do đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện làm chỉ huy trưởng.

7. Đề nghị Đảng ủy xã Bình Thuận chỉ đạo hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc đồng bộ để nắm diễn biến, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương của Nhà nước nhằm đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (B/cáo);
- BQL KKTDQ và các KCN Quảng Ngãi;
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện và các Hội đoàn thể;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Đoàn Biên phòng Dung Quất;
- Cảng vụ Dung Quất;
- Công an huyện;
- Các Phòng: NN&PTNT, TN&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Công ty CP Cảng TH Hòa Phát;
- Đảng ủy, UBND xã Bình Thuận;
- VPH: CVP, PVP, CVXD;
- Lưu: VT, XD.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Tổng Văn Tuấn**

