

Số: /BC-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả hỗ trợ, bảo vệ thi công Dự án Bến cảng tổng hợp Container Hòa Phát Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

Thực hiện Công văn số 4750/UBND-CNXD ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về hỗ trợ, bảo vệ thi công Dự án Bến cảng tổng hợp-Container Hòa Phát Dung Quất; UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo tình hình, kết quả hỗ trợ, bảo vệ thi công Dự án Bến cảng tổng hợp Container Hòa Phát Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn như sau:

1. Về tình hình, kết quả thực hiện

1.1. Về công tác giải thích vận động

- UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị của huyện, xã Bình Thuận tiếp tục thực hiện công tác dân vận theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 12/9/2021.

- UBND huyện chủ trì, tổ chức cuộc họp Ban Chỉ huy và đại diện các Sở, ngành liên quan vào ngày 07/10/2021 thống nhất một số nội dung trước khi tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo vệ thi công. UBND huyện chủ trì gặp gỡ các hộ nuôi tôm, chủ tàu thuyền ở xã Bình Thuận vào ngày 14, 15/10/2021 để tiếp tục giải thích pháp luật, công khai Kế hoạch bảo vệ thi công Dự án; sau cuộc họp UBND huyện có văn bản giải thích, trả lời cụ thể từng nội dung yêu cầu, kiến nghị của các hộ dân.

- Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát tiếp tục phối hợp hệ thống chính trị của huyện, xã Bình Thuận thực hiện công tác giải thích, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân; đồng thời Công ty thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các hộ dân nuôi tôm, chủ tàu thuyền.

1.2. Về hỗ trợ, bảo vệ thi công ngoài hiện trường

- Trên cơ sở thống nhất tại cuộc họp ngày 07/10/2021, UBND huyện Bình Sơn, Ban Chỉ huy của huyện phối hợp với các lực lượng của các Sở, ngành liên quan tổ chức hỗ trợ, bảo vệ thi công Dự án Bến cảng tổng hợp Container Hòa Phát Dung Quất **trong 02 ngày liên tiếp, bắt đầu từ ngày 18/10/2021.**

+ Trước tiên hỗ trợ, bảo vệ thi công đắp đường công vụ bằng đá hộc phục vụ san lấp mặt bằng theo hướng tuyến đường vận chuyển vị trí đường liên cảng giao với đường Võ Văn Kiệt (hướng Công ty Doosan Vina), không xảy ra tình trạng người dân cản trở thi công, các lực lượng hỗ trợ, bảo vệ Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát thực hiện thi công diễn ra bình thường, đến cuối ngày 19/10/2021 thực hiện đắp đường công vụ bằng đá hộc được 150/750m (lũy kế đến ngày 21/10/2021 đắp 350/750m).

+ Chưa thực hiện hỗ trợ, bảo vệ thi công thực hiện đắp đê quây bằng đá học, cát phục vụ nạo vét khu neo đậu tàu thuyền (khu vực trên cạn). Ghi nhận tại hiện trường một số hộ ngư dân (có thuyền, thúng bơi) dùng tre, cây gỗ lập hàng rào, dựng trại không cho Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát thi công theo hướng này, tiếp tục đưa ra đề nghị Công ty thực hiện hỗ trợ tương ứng với mức hỗ trợ các tàu thuyền lớn. Qua theo dõi trong ngày 18/10/2021 có khoảng 70-80 lượt người dân và ngày 19/10/2021 có khoảng 20-30 lượt người dân thường xuyên ra vào khu vực này. Trước tình hình trên, UBND huyện, Ban Chỉ huy của huyện chỉ đạo hệ thống chính trị của huyện, xã Bình Thuận thực hiện công tác vận động bà con thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục ghi nhận ý kiến và giải thích pháp luật cho các hộ dân.

Tại cuộc họp hội ý nhanh của Ban Chỉ huy và hệ thống chính trị xã Bình Thuận, đại diện Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát vào 17 giờ 30 phút ngày 18/10/2021 các bên thống nhất Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát tiếp tục thi công hướng Công ty Doosan Vina (chưa thi công hướng khu neo đậu tàu thuyền). Hệ thống chính trị xã Bình Thuận tiếp tục chuẩn soát danh sách các hộ ngư dân, số thuyền, thúng trước ngày 23/10/2021; phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát tính toán việc hỗ trợ an sinh xã hội theo tinh thần ghi nhận kiến nghị của các hộ dân. Sau khi có kết quả, các cơ quan tiếp tục giải thích, vận động người dân. Trường hợp người dân không chấp hành, UBND huyện tiếp tục thực hiện hỗ trợ, bảo vệ thi công đắp đê quây bằng đá học, cát phục vụ nạo vét khu neo đậu tàu thuyền (khu vực trên cạn) theo Kế hoạch.

+ Trong ngày 19/10/2021, Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát thực hiện công tác nạo vét khu neo đậu tàu thuyền (khu vực dưới nước) theo đề nghị của người dân được khoảng 400/90.000m³ thì có một số đối tượng dùng thúng bơi đến tiếp cận, đe dọa nên Công ty đã tạm dừng thi công để ổn định tình hình.

2. Nhận định tình hình

- Việc một số hộ dân dùng tre, cây gỗ lập hàng rào, dựng trại để cản trở Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát thi công đắp đê quây bằng đá học, cát phục vụ nạo vét khu neo đậu tàu thuyền (khu vực trên cạn) và đe dọa, cản trở nạo vét khu neo đậu tàu thuyền (khu vực dưới nước). Lý do: Đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho các hộ có thuyền, thúng bơi tương đương với mức hỗ trợ các tàu lớn (khoảng 40 triệu đồng/tàu); đề nghị hỗ trợ cho một số trường hợp thiếu sót trước đây chưa hỗ trợ.

- Trường hợp đề nghị của bà con không được giải quyết sẽ tiếp tục cản trở, không cho thi công.

- Trường hợp Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát tính toán việc hỗ trợ an sinh xã hội, đáp ứng phần nào đề nghị của hộ dân thì sẽ giảm được số hộ tham gia cản trở. Tuy nhiên dự lượng vẫn còn một số trường hợp cố tình không chấp hành, tiếp tục thực hiện việc cản trở (hướng khu neo đậu tàu thuyền).

3. Về kế hoạch thực hiện tiếp theo.

- Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát tiếp tục thi công hướng Công ty Doosan Vina, chưa thi công hướng khu neo đậu tàu thuyền (trên cạn lẫn dưới nước). Lực lượng bảo vệ trong thời gian này do lực lượng của Chủ đầu tư đảm nhận. Công an xã Bình Thuận, Đồn Công an Khu kinh tế Dung Quất bố trí lực lượng ứng trực tại cơ quan sẵn sàng tham gia phối hợp với Chủ đầu tư xử lý khi được tin báo có xảy ra vi phạm pháp luật.

- Hệ thống chính trị xã Bình Thuận tiếp tục chuẩn soát danh sách các hộ ngư dân, số thuyền, thúng trước ngày 23/10/2021; phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát tính toán việc hỗ trợ an sinh xã hội theo tinh thần ghi nhận kiến nghị của các hộ dân.

- Chiều ngày 25/10/2021, UBND huyện, Ban Chỉ huy tiếp tục làm việc với hệ thống chính trị xã Bình Thuận, Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát để thống nhất phương án xử lý, trước khi tổ chức gặp gỡ, tiếp tục vận động các hộ ngư dân (có thuyền, thúng bơi) dự kiến vào sáng ngày 26/10/2021.

- Hệ thống chính trị của huyện, xã Bình Thuận tiếp tục giải thích, vận động người dân tạo sự đồng thuận để tháo dỡ hàng rào, dỡ trại để Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát thực hiện đắp đê vây bằng đá hộc, cát phục vụ nạo vét khu neo đậu tàu thuyền (khu vực trên cạn) và tiếp tục nạo vét khu neo đậu tàu thuyền (khu vực dưới nước). Trường hợp người dân không chấp hành, trên cơ sở báo cáo, đề nghị của UBND xã Bình Thuận, Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát; UBND huyện Bình Sơn, Ban Chỉ huy của huyện tiếp tục phối hợp với lực lượng của các Sở, ngành tổ chức hỗ trợ, bảo vệ thi công Dự án Bến cảng tổng hợp Container Hòa Phát Dung Quất theo Kế hoạch; thời gian cụ thể do UBND huyện quyết định tùy theo tình hình thực tế tại hiện trường.

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Tổ vận động 1717 của Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BQL lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Sở Tài nguyên và MT, Sở Xây dựng, Sở NN& PTNT, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi (phối hợp);
- TT.Huyện ủy, TT.HĐND huyện (báo cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành phần theo KH 92/KH-UBND (thực hiện);
- Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát;
- VPH: C, PCVP, CVNN;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dũng