

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quyết toán hoàn thành**

**Công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH.01**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3480a/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH.01;

Căn cứ Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn giải quyết kinh phí cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-BQLDA ngày 08/6/2020 của Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH.01;

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH.01;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BQLDA ngày 22/7/2020 của Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02-Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH.01;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-BQLDA ngày 17/9/2020 của Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02-Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH.01;

Căn cứ Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH.01;

Căn cứ Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH.01;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 116/TTr-BQLDA ngày 23/8/2021 và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm tra số 49/BCTT-TCKH ngày 22/11/2021,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:



- Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH.01.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Bình Sơn.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Châu Ổ và xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- Thời gian khởi công: 24/9/2020; nghiệm thu đưa vào sử dụng: 29/6/2021.

**Điều 2. Kết quả đầu tư:**

## 1/ Nguồn vốn đầu tư:

ĐVT: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn phải thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>2.954.899.000</b>	<b>2.954.899.000</b>	<b>0</b>
- Vốn ngân sách huyện	2.954.899.000	2.954.899.000	0

## 2/ Chi phí đầu tư:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Tổng dự toán (điều chỉnh)	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.973.288.000</b>
- Chi phí xây dựng	2.647.456.000	<b>2.646.431.000</b>
- Chi phí quản lý công trình	67.065.000	67.065.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	235.937.000	232.803.000
- Chi phí khác	47.431.000	26.989.000
- Dự phòng chi	2.111.000	

(Chi tiết có Phụ lục số 01 kèm theo)

3/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: không đồng.

4/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Công trình thuộc Chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
<b>Tổng số</b>			<b>2.973.288.000</b>	
Tài sản cố định			2.973.288.000	
Tài sản lưu động				

**Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**

## 1/ Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

*ĐVT: Đồng*

Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.973.288.000</b>	
- Vốn ngân sách huyện	2.973.288.000	

- Tình hình công nợ đến thời điểm thẩm tra là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả : 0 đồng.

*(Chi tiết có Phụ lục số 02 kèm theo)*

2/ Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Quản lý, sử dụng tài sản và được phép ghi tăng giá trị tài sản:

*ĐVT: Đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện	2.973.288.000	

3/ Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Các đơn vị có liên quan phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện các nội dung theo Báo cáo thẩm tra số 49/BCTT-TCKH ngày 22/11/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và nội dung quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng huyện, Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng huyện;
- Lưu VT, KT.

**CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Đồng**



PHỤ LỤC 01

**BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN  
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG ĐH.01**

(Kèm theo Quyết định số 4308 /QĐ-UBND ngày 24 / 11 /2021 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Giá trị dự toán được duyệt		Giá trị chủ đầu tư trình duyệt	Giá trị thẩm tra	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với giá trị chủ đầu tư trình
		Ban đầu	Điều chỉnh lần 2				
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>	2.515.549.000	2.647.456.000	2.647.209.000	2.646.431.000	130.882.000	-778.000
<b>II</b>	<b>Chi phí quản lý công trình</b>	67.142.000	67.065.000	67.065.000	67.065.000	-77.000	0
<b>III</b>	<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>	232.767.000	235.937.000	232.803.000	232.803.000	36.000	0
1	Chi phí khảo sát	28.164.000	28.164.000	28.164.000	28.164.000	0	0
2	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	106.709.000	106.709.000	106.709.000	106.709.000	0	0
3	Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật	10.143.000	10.143.000	10.142.000	10.142.000	-1.000	0
4	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	845.000	845.000	844.000	844.000	-1.000	0
5	Chi phí thẩm tra nhiệm vụ khảo sát	902.000	902.000	902.000	902.000	0	0
6	Chi phí lập hồ sơ mời thầu	2.444.000	3.912.000	3.912.000	3.912.000	1.468.000	0
7	Chi phí đánh giá hồ sơ đề xuất	2.987.000	4.782.000	4.782.000	4.782.000	1.795.000	0
8	Chi phí giám sát thi công xây dựng	80.573.000	80.480.000	77.348.000	77.348.000	-3.225.000	0
<b>IV</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>182.716.000</b>	<b>47.431.000</b>	<b>18.442.000</b>	<b>26.989.000</b>	<b>-155.727.000</b>	<b>8.547.000</b>
1	Chi phí hạng mục chung	100.622.000				-100.622.000	0
2	Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	285.000	285.000	285.000	285.000	0	0
3	Chi phí bảo hiểm công trình	7.547.000	7.538.000	7.537.000	7.537.000	-10.000	0
4	Chi phí thẩm định HSVC, kết quả lựa chọn nhà thầu	2.378.000	2.284.000	2.077.000	2.077.000	-301.000	0
5	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	4.834.000				-4.834.000	0
6	Chi phí kiểm toán công trình	52.800.000	28.780.000			-52.800.000	0
7	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	14.250.000	8.544.000	8.543.000	17.090.000	2.840.000	8.547.000
<b>V</b>	<b>Dự phòng chi</b>	<b>1.826.000</b>	<b>2.111.000</b>			<b>-1.826.000</b>	<b>0</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.965.519.000</b>	<b>2.973.288.000</b>	<b>-26.712.000</b>	<b>7.769.000</b>



## BẢNG CÔNG NỢ

## CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG ĐH.01

(Kèm theo Quyết định số 4308 /QĐ-UBND ngày 14 / 11 /2021 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị thẩm tra	Số thanh toán	Nợ phải thu (-), nợ phải trả (+)	Ghi chú
I	Chi phí xây dựng	Công ty TNHH Một thành viên 19/5	2.646.431.000	2.647.209.000	-778.000	
II	Chi phí quản lý công trình	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện	67.065.000	67.065.000	0	
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		232.803.000	232.803.000	0	
1	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật PHC	134.873.000	134.873.000	0	
2	Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Thiên Phúc	10.142.000	10.142.000	0	
3	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật PHC	844.000	844.000	0	
4	Chi phí thẩm tra nhiệm vụ khảo sát	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Thiên Phúc	902.000	902.000	0	
5	Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công xây dựng	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trung Long	8.694.000	8.694.000	0	
6	Chi phí giám sát thi công	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng tổng hợp Gia Long	77.348.000	77.348.000	0	
IV	Chi phí khác		26.989.000	7.822.000	19.167.000	
1	Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện	285.000	285.000	0	
2	Chi phí thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện	2.077.000		2.077.000	
3	Chi phí bảo hiểm công trình	Công ty Bảo Minh Quang Ngãi	7.537.000	7.537.000	0	
4	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện	17.090.000		17.090.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>2.973.288.000</b>	<b>2.954.899.000</b>	<b>18.389.000</b>	