

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để nghe báo cáo tình hình và bàn biện pháp giải quyết tình trạng cản trở thi công dự án Bến cảng tổng hợp-Container Hòa Phát Dung Quất

Ngày 29/11/2021 tại trụ sở UBND huyện, đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ huy để nghe báo cáo tình hình và bàn biện pháp xử lý, giải quyết tình trạng cản trở thi công dự án Bến cảng tổng hợp Container Hòa Phát Dung Quất. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Thành viên Ban Chỉ huy bảo vệ thi công Dự án Bến cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất được kiện toàn tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần cảng Tổng hợp Hòa Phát, UBND xã Bình Thuận báo cáo tình hình thi công dự án Bến cảng tổng hợp Container Hòa Phát Dung Quất và tình trạng cản trở thi công của một số hộ dân; ý kiến của đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và ý kiến của thành phần tham dự cuộc họp; đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Phương án hỗ trợ di dời tàu thuyền đến khu neo đậu Sông Đầm và tháo dỡ lồng bè để thực hiện dự án Bến Cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 24/3/2021. Theo đó Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã phối hợp UBND xã Bình Thuận, Công ty Cổ phần cảng Tổng hợp Hòa Phát thực hiện xong việc chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân theo Phương án được duyệt.

Thời gian qua một số hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ theo phương án được duyệt so bì, cho rằng hỗ trợ không công bằng (vì Công ty Hòa Phát hỗ trợ thêm cho chủ tàu thuyền 40 triệu đồng/hộ, kể cả kinh phí hỗ trợ theo phương án được duyệt) nên tập trung đông người trên khu vực đã san lấp của dự án, cản trở thi công để yêu cầu hỗ trợ thêm. Mặc dù Công ty Cổ phần cảng Tổng hợp Hòa Phát đã xem xét, thống nhất mức hỗ trợ thêm cho hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của dự án (hộ có xuống máy, thùng máy 10 triệu đồng; hộ thùng boi 05 triệu đồng) và đã phối hợp với UBND xã Bình Thuận mời chi trả nhiều lần nhưng các hộ dân cho rằng mức hỗ trợ thấp nên không nhận hỗ trợ và tiếp tục cản trở thi công dự án. Việc các công dân dựng trại, cản trở thi công trên mặt bằng đã san lấp của dự án là hành vi vi phạm pháp luật cần được các cơ quan tiếp tục giải thích, vận động để người dân hiểu, chấp hành; trường hợp cố tình vi phạm thì có biện pháp xử lý để Chủ đầu tư thi công hoàn thành dự án.

2. Giao UBND xã Bình Thuận chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần cảng Tổng hợp Hòa Phát, UBMTTQVN xã và các hội đoàn thể xã tiếp tục giải thích, tạo sự đồng thuận đối với việc hỗ trợ thêm cho hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của dự án (*ngoài phương án đã được UBND huyện phê duyệt*); đồng thời tiếp tục mời chi trả hỗ trợ cho các hộ dân theo danh sách của UBND xã Bình Thuận đề nghị (danh sách được hệ thống chính trị xã thống nhất); Hoàn thành **chậm nhất ngày 03/12/2021**.

3. Đề nghị Công ty Cổ phần cảng Tổng hợp Hòa Phát khẩn trương làm hàng rào, có kế hoạch bảo vệ khu vực đã được giao thi công dự án; khẩn trương thi công hệ thống thoát nước ngang tại khu vực; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Bình Thuận tổng hợp báo cáo Danh sách các hộ dân được hỗ trợ theo Phương án được duyệt và hỗ trợ thêm.

4. Giao Công an huyện tiếp tục theo dõi, nắm tình hình; có biện pháp vận động người dân chấp hành pháp luật; điều tra làm rõ các đối tượng có hành vi kích động, tham gia cản trở thi công để răn đe, xử lý theo quy định pháp luật.

5. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Văn phòng huyện tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch tiếp tục bảo vệ thi công Dự án Bến cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất **vào giữa đầu tháng 12/2021**.

6. Giao Văn phòng huyện tham mưu kiện toàn thành viên Ban Chỉ huy bảo vệ thi công Dự án Bến cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất (đối với Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện).

7. Đề nghị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi quan tâm hỗ trợ UBND huyện thực hiện công tác bảo vệ thi công Dự án Bến cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất theo Kế hoạch; có biện pháp xử lý tình huống theo chức năng, thẩm quyền của đơn vị để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong đợt bảo vệ thi công lần này.

8. Đồn Biên phòng Bình Thạnh thành lập Trạm kiểm soát biên phòng lưu động để phối hợp xử lý theo chức năng, thẩm quyền trong đợt bảo vệ thi công.

Nay UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, khẩn trương phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- TT.HU, TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần tham dự;
- VPH: C, PCVP, CVTNMT;
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lữ Thế Lâm