

Số: /BC-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 10/UBND-KTTH ngày 05/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, liên quan liên quan kiểm tra, giải quyết; Nay UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo kết quả như sau:

1. Cử tri xã Bình Thanh “Kiến nghị tỉnh chỉ đạo hỗ trợ diện tích không sản xuất vụ Hè Thu năm 2021 cho nhân dân do nâng cấp sửa chữa đập Hồ Gia Hội và đẩy nhanh tiến độ thi công đập Hồ Gia Hội”

a) Đối với nội dung kiến nghị chi trả tiền hỗ trợ diện tích không sản xuất vụ Hè Thu năm 2021:

Công trình Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Gia Hội, xã Bình Thanh dự kiến khởi công vào tháng 4/2021 và thông báo cắt nước sản xuất vụ Hè Thu năm 2021. Do vậy, các hộ dân có diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng do cắt nước để thi công công trình đều đã ngừng sản xuất vụ Hè Thu năm 2021. Sau khi phê duyệt Phương án bồi thường, Ban Quản lý dự án công trình Hồ Gia Hội phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Bình Thanh thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ vụ Hè Thu năm 2021 do thi công sửa chữa, nâng cấp hồ Gia Hội cho 258 hộ từ ngày 24-25/01/2022.

Tuy nhiên sau khi chi trả xong, một số hộ dân (40 hộ) đến yêu cầu khiếu nại về việc chưa nhận được tiền hỗ trợ gồm: có 10 hộ dân chưa kê khai lập danh sách với diện tích khoảng 04 ha chưa nhận được tiền hỗ trợ, còn lại một số hộ dân khiếu nại là chưa nhận tiền nhưng qua kiểm tra thửa đất đó đã được kê khai, có người trong gia đình ký nhận tiền và một số hộ đề nghị bổ sung nhưng không đúng thực tế. Hiện nay, Ban quản lý dự án công trình Hồ Gia Hội đang phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Bình Thanh rà soát, kiểm tra, giải quyết.

b) Đối với nội dung tiến độ thi công xây dựng công trình:

Hiện nay, công trình đã được đơn vị thi công hoàn thành phần thân đập, còn phần tràn xả lũ đang tiếp tục thi công.

2. Cử tri xã Bình Khương “*Phản ánh Đập Đồng Sông, xã Bình Khương được đầu tư thi công từ năm 2019 đến nay vẫn chưa hoàn thành*”.

Công trình Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn do UBND huyện làm Chủ đầu tư và giao nhiệm vụ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện quản lý thực hiện dự án. Công trình này được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 31/10/2018. Sau khi phê duyệt, Chủ đầu tư tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định và bàn giao mặt bằng thi công xây dựng ngày 24/12/2018. Trong năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020 nhà thầu triển khai thi công các tuyến kênh và đường thi công. Đối với Cụm đầu mối với khối lượng lớn gồm các hạng mục như: Đập đất; cống lấy nước; tràn xả lũ, nhà quản lý không thể triển khai thi công được do vướng đất ông Phạm Công Tín là công dân xã Bình Chánh có đất nằm trong mặt bằng dự án không chịu nhận tiền bồi thường kể từ sau ngày phê duyệt phương án bồi thường, GPMB tại Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND huyện Bình Sơn, mãi đến quý III/2020 mới nhận tiền bồi thường và tiến hành đôn chặt cây cối để giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Cuối năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021 nhà thầu triển khai thi công hạng mục đập đất, nhà quản lý, cống lấy nước, tràn xả lũ. Tuy nhiên, do chưa có cơ chế bồi thường hỗ trợ phân diện tích mượn sử dụng tạm thời làm bãi vật liệu và bãi thải nên không thể GPMB bãi vật liệu và bãi thải phục vụ thi công xây dựng. Ngày 11/11/2021 UBND huyện có Công văn số 3526/UBND về việc xin chủ trương bồi thường cây trồng trên đất, hỗ trợ cải tạo nông học và hỗ trợ thời gian ngừng sản xuất, sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản trả lời tại Công văn số 5578/STNMT-ĐĐBĐ ngày 17/11/2021 về việc bồi thường, hỗ trợ đối với công trình. Ngày 13/12/2021 UBND huyện Bình Sơn có Báo cáo số 739/BC-UBND về việc bồi thường, GPMB bãi vật liệu và bãi thải công trình, sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản trả lời tại Công văn số 6229/STNMT-ĐĐBĐ ngày 21/12/2021 về việc bồi thường, hỗ trợ đối với bãi vật liệu và bãi thải công trình. Tuy nhiên, các ý kiến trả lời của các Sở Ban ngành chưa có cơ chế cụ thể để triển khai thực hiện được. Ngày 31/12/2021 UBND huyện tiếp tục có Công văn số 4176/UBND-XD về việc xác định chi phí thỏa thuận mượn đất sử dụng tạm thời làm bãi vật liệu, bãi thải phục vụ thi công xây dựng công trình và đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh tại Tờ trình số 139/TTr-SNNPTNT ngày 14/01/2022 về việc cho phép bồi thường cây cối, hoa màu trên phân diện tích đất mượn tạm của bãi vật liệu đất đắp để lấy đất đắp đập và bãi thải của công trình Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn. Ngày 26/01/2022 UBND tỉnh có Công văn số 451/UBND-KTN thống nhất bồi thường cây trồng trên phân diện tích đất mượn tạm sử dụng bãi vật liệu đất đắp để lấy đất đắp đập và bãi thải của công trình Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn.

Đến nay, UBND huyện Bình Sơn giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã làm việc và thỏa thuận với hộ dân với diện tích khoảng 2ha để lấy đất đắp đập. Hiện nay, đang triển thi công đang và sẽ hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2022.

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BTT UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Phòng: NN&PTNT, TC-KH, KTHT;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện;
- UBND xã Bình Thanh, Bình Khương;
- VPH: CVP, PCVP, các CV, website;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ung Đình Hiền