

BÁO CÁO

Tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 911/UBND-KTTH ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đẩy nhanh tiến độ thu hồi tạm ứng vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2021; Công văn số 2520/STC-TCĐT ngày 31/5/2022 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thu hồi tạm ứng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh.

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

1. Tình hình số dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2022

Tổng số dư tạm ứng đến ngày 30/6/2022 là 75.877,75 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 48.186,987 triệu đồng.
- Nguồn vốn ngân sách huyện: 27.189,68 triệu đồng.
- Nguồn vốn ngân sách xã: 501,083 triệu đồng.

(Chi tiết có biểu mẫu kèm theo)

2. Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi đến ngày 30/6/2022

Số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi đến ngày 30/6/2022 là 4.029,524 triệu đồng (*chi phí bồi thường, GPMB*) của dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ.

Dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 31/10/2018, với tổng mức đầu tư 69.000 triệu đồng.

UBND huyện Bình Sơn đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án cho Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện để tổ chức triển khai lập các thủ tục theo quy định và tiến hành bàn giao mặt bằng cho các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng vào tháng 12/2019. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đầu tư công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do phát sinh hộ dân tái định cư trong khi địa phương chưa có quỹ đất tái định cư để cấp tái định cư cho các hộ dân có đất ở, nhà ở bị thu hồi thực hiện xây dựng dự án.

3. Đề xuất hướng xử lý thu hồi tạm ứng vốn đầu tư XD CB

3.1. Đối với số dư tạm ứng quá hạn

UBND huyện Bình Sơn đã trình UBND tỉnh xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2021 sang 2019-2022 và được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 29/12/2021. Đồng thời, UBND huyện Bình Sơn trình UBND tỉnh xin điều chỉnh dự án, trong đó cho bổ sung khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ và được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh dự án tại Công văn số 660/UBND-KTN ngày 17/02/2022 và Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 28/3/2022.

UBND huyện Bình Sơn đã phê duyệt kế hoạch tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dự án hoàn thành trong năm 2022 tại Quyết định 413/QĐ-UBND ngày 30/3/2022. Qua buổi kiểm tra thực tế dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ, UBND huyện Bình Sơn đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại Công văn số 511/UBND-XD ngày 07/3/2022; Công văn số 1011/UBND-XD ngày 22/4/2022.

Ngày 29/6/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã ký kết Hợp đồng số 124/2020/HĐ-XD về việc thi công xây dựng, mua sắm lắp đặt thiết bị công trình: Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện (đơn vị thực hiện công tác bồi thường, GPMB) đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB để chi trả và thu hồi ứng khoản kinh phí bồi thường, GPMB còn lại là: 4.209,524 triệu đồng trong thời gian năm 2022.

3.2. Đối với số dư tạm ứng còn lại:

UBND huyện Bình Sơn đã chỉ đạo các Chủ đầu tư làm việc, đôn đốc các Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, lên khối lượng nghiệm thu thanh toán, hoàn thiện chứng từ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước hoàn ứng theo chế độ quy định.

Kính báo cáo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Kho bạc tỉnh Quảng Ngãi;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Văn phòng huyện; website;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Đồng