

Số: /BC-UBND

Bình Sơn, ngày tháng 6 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 Kỳ báo cáo: Tháng 5**

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định về chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý; Công văn số 971/SKHDT-TH ngày 26/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm 2023.

UBND huyện Bình Sơn báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 5 năm 2023 như sau:

#### **I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công:**

##### **1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023**

Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch là 398.432 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Vốn ngân sách tỉnh quản lý: 82.497 triệu đồng.
- Vốn ngân sách huyện quản lý: 315.935 triệu đồng, trong đó:
  - + Vốn tỉnh phân cấp: 30.935 triệu đồng.
  - + Vốn ngân sách huyện: 164.523 triệu đồng (trong đó: vốn huyện 9.523 triệu đồng, vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 155.000 triệu đồng).
  - + Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu: 92.962 triệu đồng.
  - + Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 27.515 triệu đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương 22.370 triệu đồng, ngân sách tỉnh 1.000 triệu đồng, vốn ngân sách Trung ương kéo dài năm 2022 sang năm 2023: 4.145 triệu đồng).

Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 31/5/2023 là 84.837 triệu đồng, đạt 21,29% kế hoạch, trong đó:

- Giải ngân vốn tỉnh quản lý là 31.586 triệu đồng, đạt 38,29% kế hoạch.
- Giải ngân vốn huyện quản lý là 53.251 triệu đồng, đạt 16,85% kế hoạch, trong đó:
  - + Vốn tỉnh phân cấp: Giải ngân 9.928 triệu đồng, đạt 32,09% kế hoạch.
  - + Vốn ngân sách huyện: Giải ngân 41.778 triệu đồng, đạt 25,39% kế hoạch (trong đó: vốn huyện giải ngân 4.958 triệu đồng, đạt 52,06% kế hoạch và

vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giải ngân 36.820 triệu đồng, đạt 23,75% kế hoạch).

+ Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Giải ngân 1.545 triệu đồng, đạt 5,61% kế hoạch (trong đó: vốn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 giải ngân 561 triệu đồng, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 984 triệu đồng).

Ước lỹ kế giải ngân vốn đầu tư từ đầu năm đến hết tháng báo cáo là 159.499 triệu đồng, đạt 40,03% kế hoạch, trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh quản lý: Giải ngân 44.198 triệu đồng, ước đạt 53,58% kế hoạch.

- Vốn ngân sách huyện quản lý: Giải ngân 115.301 triệu đồng, ước đạt 36,5% kế hoạch.

+ Vốn tỉnh phân cấp: Giải ngân 20.389 triệu đồng, ước đạt 65,91% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách huyện: Giải ngân 60.000 triệu đồng, ước đạt 36,47% kế hoạch (trong đó: vốn huyện giải ngân 5.000 triệu đồng, ước đạt 52,5% kế hoạch, vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giải ngân 55.000 triệu đồng, ước đạt 35,48% kế hoạch).

+ Vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện: Giải ngân 26.150 triệu đồng, ước đạt 28,13% kế hoạch.

+ Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Giải ngân 8.762 triệu đồng, ước đạt 31,85% kế hoạch.

Ước lỹ kế giải ngân vốn đầu tư từ đầu năm đến ngày 31/7/2023 là 199.282 triệu đồng, đạt 50,02% kế hoạch, trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh quản lý: Giải ngân 52.398 triệu đồng, ước đạt 63,52% kế hoạch.

- Vốn ngân sách huyện quản lý: Giải ngân 146.884 triệu đồng, ước đạt 46,49% kế hoạch.

+ Vốn tỉnh phân cấp: Giải ngân 22.084 triệu đồng, ước đạt 71,39% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách huyện: Giải ngân 70.000 triệu đồng, ước đạt 42,55% kế hoạch (trong đó: vốn huyện giải ngân 5.000 triệu đồng, ước đạt 52,5% kế hoạch, vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giải ngân 65.000 triệu đồng, ước đạt 41,94% kế hoạch).

+ Vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện: Giải ngân 41.300 triệu đồng, ước đạt 44,43% kế hoạch.

+ Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Giải ngân 13.500 triệu đồng, ước đạt 49,06% kế hoạch.

*(Chi tiết kèm theo Biểu số 01a/TTKHN)*

## **II. Nhận xét, đánh giá:**

- Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, đến ngày 31/3/2023 vốn bố trí để trả nợ (vốn tỉnh) đã giải ngân đạt 100%.

- Đối với các dự án khởi công mới, UBND huyện chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư để trình thẩm định, phê duyệt hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng công trình chậm nhất trong quý II/2023.

## **III. Kiến nghị:**

Vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Kính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bố trí nguồn vốn cho xã Bình Trung và Bình Thạnh (thay thế xã Bình Nguyên) để về đích xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Bình Sơn, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- VPUB: C, PCVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tường Duy**