

Số: /BC-UBND

Bình Sơn, ngày tháng 11 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 Kỳ báo cáo: Tháng 11**

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định về chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý.

UBND huyện Bình Sơn báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 11 năm 2023 như sau:

#### **I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công:**

##### **1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023**

Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch là 357.579 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Vốn ngân sách tỉnh quản lý: 82.888 triệu đồng (Vốn giao đầu năm: 43.888 triệu đồng, bổ sung trong năm từ nguồn tăng thu: 39.000 triệu đồng).

- Vốn ngân sách huyện quản lý: 274.690 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn tỉnh phân cấp: 31.022 triệu đồng (Vốn giao trong năm 2023: 30.935 triệu đồng, danh mục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2022 sang năm 2023: 87 triệu đồng).

+ Vốn ngân sách huyện: 116.549 triệu đồng (trong đó: vốn huyện 36.514 triệu đồng, vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 80.035 triệu đồng).

+ Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu: 96.999 triệu đồng (Vốn giao đầu năm (nguồn thu tiền sử dụng đất): 20.000 triệu đồng, bổ sung trong năm từ nguồn tăng thu: 70.000 triệu đồng, danh mục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2022 sang năm 2023: 499 triệu đồng, bổ sung trong năm từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 6.500 triệu đồng).

+ Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 30.121 triệu đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương 22.370 triệu đồng, ngân sách tỉnh 2.500 triệu đồng, vốn ngân sách Trung ương kéo dài năm 2022 sang năm 2023: 4.145 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh kéo dài năm 2022 sang năm 2023: 1.106 triệu đồng).

Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/11/2023 là 236.975 triệu đồng, đạt 66,27% kế hoạch, trong đó:

- Giải ngân vốn tỉnh quản lý là 42.271 triệu đồng, đạt 51% kế hoạch.

- Giải ngân vốn huyện quản lý là 194.705 triệu đồng, đạt 70,88% kế hoạch, trong đó:

- + Vốn tỉnh phân cấp: Giải ngân 26.721 triệu đồng, đạt 86,13% kế hoạch.
  - + Vốn ngân sách huyện: Giải ngân 85.798 triệu đồng, đạt 73,62% kế hoạch (trong đó: vốn huyện giải ngân 26.743 triệu đồng, đạt 73,24% kế hoạch và vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giải ngân 59.055 triệu đồng, đạt 73,79% kế hoạch).
  - + Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu: Giải ngân 57.074 triệu đồng, đạt 58,84% kế hoạch.
  - + Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Giải ngân 25.111 triệu đồng, đạt 83,37% kế hoạch (Vốn ngân sách trung ương giải ngân 22.704 triệu đồng, đạt 85,63% kế hoạch, vốn ngân sách tỉnh giải ngân 2.407 triệu đồng, đạt 66,75% kế hoạch).
- Ước lỹ kế giải ngân vốn đầu tư từ đầu năm đến hết năm 2023 là 346.267 triệu đồng, đạt 96,84% kế hoạch, trong đó:
- Vốn ngân sách tỉnh quản lý: Giải ngân 73.888 triệu đồng, ước đạt 89,14% kế hoạch.
  - Vốn ngân sách huyện quản lý: Giải ngân 272.379 triệu đồng, ước đạt 99,16% kế hoạch.
- + Vốn tỉnh phân cấp: Giải ngân 31.022 triệu đồng, ước đạt 100% kế hoạch.
  - + Vốn ngân sách huyện: Giải ngân 114.573 triệu đồng, ước đạt 98,3% kế hoạch (trong đó: vốn huyện giải ngân 35.773 triệu đồng, ước đạt 97,97% kế hoạch, vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giải ngân 78.800 triệu đồng, ước đạt 98,46% kế hoạch).
  - + Vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện: Giải ngân 96.700 triệu đồng, ước đạt 99,69% kế hoạch.
  - + Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Giải ngân 30.083 triệu đồng, ước đạt 99,88% kế hoạch.

*(Chi tiết kèm theo Biểu số 01a/TTKHN)*

## **II. Nhận xét, đánh giá:**

- Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, đến ngày 31/3/2023 vốn bố trí để trả nợ (vốn tỉnh) đã giải ngân đạt 100%.
- Một số dự án còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên chưa giải ngân theo kế hoạch đã đề ra như dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường (UBND huyện đã xin điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh là 9.000 triệu đồng tại Tờ trình số 247/TTr-UBND ngày 11/11/2023). Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước mặn – Bình Khương) hết nhiệm vụ chi 299 triệu đồng do qua kiểm toán giá trị quyết toán dự án giảm.

### **III. Kiến nghị:**

- Kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh của dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường là 9.000 triệu đồng (UBND huyện đã có Tờ trình số 247/TTr-UBND ngày 11/11/2023).

- Kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ từ giai đoạn 2019-2023 sang giai đoạn 2019-2024.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Bình Sơn, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- VP. HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tường Duy**