

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn Dung Quất - Mỹ Khê, thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh**

Ngày 11/12/2015, tại Phòng họp UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn đã chủ trì cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất - Mỹ Khê. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng Công trình giao thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Bình Sơn; đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng các xã: Bình Phú, Bình Châu.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Bình Sơn và Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng Công trình giao thông báo cáo tiến độ thực hiện và những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất - Mỹ Khê; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp. Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn kết luận:

#### **I. Những tồn tại, vướng mắc trên địa bàn xã Bình Phú:**

1. Đối với 04 hộ dân: Nguyễn Trường Trang, Võ Văn Thu, Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thúc cho rằng đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà cửa, vật kiến trúc thấp và kiến nghị bố trí thêm lô đất tái định cư: Yêu cầu các cơ quan đơn vị và UBND xã Bình Phú thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 590/TB-UBND ngày 13/11/2015.
2. Trường hợp ông Nguyễn Thúc: Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn phối hợp với UBND xã Bình Phú mời hộ ông Thúc làm việc, lập biên bản cụ thể, trường hợp ông Thúc không ký tên vào biên bản làm việc thì vẫn phải lập biên bản, xác định lý do và ghi vào biên bản công dân không ký tên.
3. Đối với các hộ dân chưa thống nhất bóc thăm nhận đất tái định cư: Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Bình Sơn phối hợp với Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng Công trình giao thông, UBND xã Bình Phú tiếp tục mời các hộ dân để bóc thăm đất tái định cư, trường hợp các hộ dân không chấp hành thì lập thủ tục đề nghị Phòng Tài nguyên và

Môi trường tham mưu cho UBND huyện quyết định ấn định lô đất tái định cư để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Yêu cầu UBND xã Bình Phú phối hợp với UBMTTQ, Hội đoàn thể cùng cấp và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn tiếp tục vận động giải thích cho các hộ dân để đồng thuận thống nhất nhận đất tái định cư, những nội dung yêu cầu chính đáng của các hộ dân được nhà nước tiếp tục xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp ông Ngô Tấn Nghĩa không thống nhất bồi thường đất vị trí 3: Giao Tổ vận động của xã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn tiếp tục vận động hộ ông Nghĩa nhận tiền bồi thường.

5. Đối với các hộ dân đã có quyết định bồi thường chi tiết nhưng chưa nhận tiền: Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn phối hợp với Tổ vận động của xã tiếp tục vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, sau 03 lần nếu các hộ dân không nhận tiền thì gửi Kho bạc Nhà nước huyện Bình Sơn theo quy định. Báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để hướng dẫn thực hiện các thủ tục tiếp theo.

6. Đối với các thửa đất có sự sai khác giữa bản đồ với hiện trạng sử dụng đất: Đề nghị Chủ đầu tư làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định bản đồ để có cơ sở thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường.

7. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn khẩn trương hoàn thiện phương án tái định cư gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND huyện phê duyệt **trong tháng 12/2015**.

## **II. Những tồn tại, vướng mắc trên địa bàn xã Bình Châu:**

1. Đối với trường hợp 05 hộ dân: Trương Văn Thọ, Bùi Văn Tấn, Bùi Văn Vũ, Trần Quốc Tiến, Trần Văn Sơn yêu cầu bồi thường vật kiến trúc do sửa chữa, cải tạo sau thời điểm dừng dự án thuộc Phương án đợt 1 và tường kè sân bóng của thôn Châu Me: Quan điểm của UBND huyện thống nhất bồi thường, hỗ trợ, đề nghị Chủ đầu tư có ý kiến bằng văn bản để Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn có cơ sở thực hiện.

2. Đối với các hộ có kiến nghị liên quan đến xác định diện tích đất thu hồi, diện tích đất tái định cư: Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn phối hợp với UBND xã Bình Châu triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành, báo cáo UBND huyện **trước ngày 25/12/2015**.

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng Công trình giao thông tích cực phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất

tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn và UBND xã Bình Phú, Bình Châu để chủ động giải quyết trong quá trình thực hiện dự án.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT (DQ) UBND huyện;
- Thành phần tham dự;
- VPUB: CVP, CV:DQ, TNMT.
- Lưu: VT, DQ.



**Ung Đình Hiền**