

### **THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường**

Ngày 26/02/2016, tại Phòng họp UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn đã chủ trì buổi trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường. Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực HĐND huyện, UBNDTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất (vắng), Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Quản lý Phát triển đô thị Vạn Tường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Đoàn Công an Khu kinh tế Dung Quất, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Đội Quản lý trật tự đô thị huyện (lãnh đạo đơn vị vắng mặt, cử cán bộ tham dự); đại diện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện; đại diện lãnh đạo UBND xã: Bình Hải, Bình Trị (vắng) và Công chức Địa chính - Xây dựng các xã: Bình Hải, Bình Trị.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường, những nội dung còn tồn tại vướng mắc và đề xuất kiến nghị giải quyết; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự buổi trực báo. Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn kết luận:

1. Đối với các nội dung đã được lãnh đạo UBND huyện kết luận tại Thông báo số 618/TB-UBND ngày 27/11/2015 nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa hoàn thành. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tích cực tiếp tục thực hiện theo nội dung Thông báo nêu trên.

2. Đối với 23 trường hợp thuộc phương án bồi thường đợt 4: UBND huyện đã có Công văn số 2894/UBND-DQ ngày 19/11/2015 và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất có Công văn số 155/BQL-PTQĐ ngày 23/02/2016 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương tiếp tục thực hiện đợt 4. Trong thời gian chờ UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất, UBND xã Bình Trị khẩn trương có văn bản nêu rõ quan điểm của đơn vị về áp dụng cơ chế, chính sách thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với từng trường hợp này, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND huyện.

3. Về giải quyết các trường hợp tranh chấp đất đai: Yêu cầu UBND các xã thực hiện theo quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh; đồng thời theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND huyện (có gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất) **chậm nhất ngày 15/3/2016** danh sách các trường hợp công dân khởi kiện vụ án ra Tòa án nhân dân huyện (có thể hiện số, ngày tháng biên nhận thụ lý của Tòa án).

Đối với trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Hà Văn Một với ông Huỳnh Duy Nhất: Yêu cầu UBND xã Bình Hải tiếp tục mời 02 công dân để hòa giải tranh chấp, thời gian cụ thể UBND xã chủ động sắp xếp, liên hệ Văn phòng HĐND&UBND huyện để báo cáo lãnh đạo UBND huyện tham dự và mời đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tham dự.

4. Đối với các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc chưa GPMB thực hiện Dự án: Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Phát triển đô thị Vạn Tường, UBND xã Bình Hải, Bình Trị rà soát, tổng hợp danh sách theo 02 nhóm: (1) trường hợp hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường được duyệt và những phần diện tích đất trước đây nhà nước đã thu hồi (UBND các địa phương và các đơn vị liên quan phải khẳng định và chịu trách nhiệm về nội dung này) nhưng hiện nay các hộ dân này không giao trả lại đất cho nhà nước để thực hiện Dự án thì phải lập thủ tục theo quy định để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất; (2) trường hợp hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và đã ký biên bản bàn giao mặt bằng nhưng thực tế chưa bàn giao mặt bằng phải tổ chức bảo vệ thi công; **thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2016**. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phục vụ công tác cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công thực hiện Dự án.

\* Nhóm trường hợp tổ chức bảo vệ thi công: Giao UBND xã Bình Hải, UBND xã Bình Trị chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bảo vệ thi công thực hiện Dự án **trước ngày 10/4/2016** để triển khai thực hiện.

Về phương châm thực hiện tiếp tục giao các địa phương chủ trì phối hợp với các cơ quan vận động, giải thích các hộ dân chưa tháo dỡ bàn giao mặt bằng, vận động đến đâu chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công san ủi mặt bằng đến đó, không để kéo dài.

\* Nhóm trường hợp tổ chức cưỡng chế thu hồi đất: Trên cơ sở hồ sơ do Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất, Ban Quản lý Phát triển đô thị Vạn Tường, UBND xã Bình Hải, Bình Trị cung cấp và đề nghị, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp theo chức năng nhiệm vụ tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất đúng quy định.

5. Đề nghị Đoàn Công an Khu kinh tế Dung Quất cử lực lượng hỗ trợ UBND xã Bình Hải, UBND xã Bình Trị và các cơ quan chức năng khi triển khai công tác GPMB thực hiện Dự án.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- CT, PCT (DQ) UBND huyện;
- Thành phần tham dự;
- Đảng ủy xã: Bình Trị, Bình Hải;
- VPUB: CVP, CVDQ;
- Lưu: VT, DQ (lamlt 03).



**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Ung Đình Hiền**