

KHẨN

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Xây dựng
cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường**

Ngày 17/7/2021, đồng chí Võ Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, Văn phòng huyện và Chủ tịch UBND xã Bình Hải.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án; ý kiến tham gia, thảo luận của các thành phần dự họp, đồng chí Võ Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện dự án; đến nay có những thuận lợi nhất định, tiến độ đảm bảo theo kế hoạch. Tuy nhiên, để đảm bảo việc khởi công và hoàn thành dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh sẽ có những khó khăn, vướng mắc nhất định, nhất là công tác bồi thường, GPMB dự án. Vì vậy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện ngay những nội dung sau:

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện với trách nhiệm là đại diện chủ đầu tư dự án, khẩn trương tham mưu UBND huyện (chủ đầu tư) triển khai các thủ tục theo quy định để đảm bảo tổ chức khởi công dự án chậm nhất là đầu tháng 10/2021 và hoàn thành sau 12 tháng (chậm nhất tháng 10/2022), để có quỹ đất ở bố trí tái định cư cho các hộ dân theo quy định.

Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện tiếp thu ý kiến của các thành phần dự họp, nhất là ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện để tổ chức thực hiện dự án đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

2. Đối với các nội dung còn tồn tại liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện với trách nhiệm là đơn vị thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án khẩn trương phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn, UBND xã Bình Hải và các đơn vị có liên quan giải quyết hoặc tham mưu cho UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền.

3. Giao UBND xã Bình Hải khẩn trương thực hiện:

- Tổ chức họp xét, xác nhận nguồn gốc đất để có cơ sở điều chỉnh thông báo thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và GPMB đợt 3 và đợt 4.

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện kiểm kê số lượng mô mã còn lại trong dự án và mời các hộ còn lại để vận động kiểm kê.

- Tập trung, ưu tiên giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến dự án.

- Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB Dự án (thường xuyên, đột xuất).

4. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện:

- Cung cấp bản đồ thẩm định cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng trình thẩm định, phê duyệt.

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và UBND xã Bình Hải để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

- Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để thống nhất vị trí di dời, cải táng mô mã nằm trong mặt bằng dự án.

- Kiểm tra, tham mưu đề xuất vị trí đấu nối với đường nhựa hiện hữu vào mặt bằng dự án.

- Tổ chức ngay việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư để bổ sung hồ sơ thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án.

5. Yêu cầu các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tài chính - Kế hoạch huyện, Tài nguyên và Môi trường huyện ưu tiên, tập trung giải quyết các thủ tục có liên quan đến dự án khi cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì trình hồ sơ để thẩm định, lấy ý kiến trình Chủ tịch UBND huyện (Lưu ý cơ quan chủ trì trình hồ sơ chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng hồ sơ trình).

6. UBND huyện thống nhất thành lập Tổ công tác của UBND huyện để chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, với các thành phần định hướng như sau: Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng; 01 Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ phó; Giám đốc, 01 Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tài chính - Kế hoạch huyện, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường huyện, Nông nghiệp và PTNT, Công an huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Văn phòng huyện, Chủ tịch UBND xã Bình Hải làm thành viên Tổ công tác.

Giao các cơ quan có thành phần tham gia Tổ công tác có văn bản cử cán bộ tham gia gửi UBND huyện (qua Văn phòng huyện) **trước ngày 22/7/2021**; Giao Văn phòng huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Tổ công tác và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung này.

7. Đề nghị Đảng ủy xã Bình Hải chỉ đạo hệ thống chính trị của địa phương tuyên truyền đầy đủ về chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến dự án, vận động Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án chấp hành các chủ

trương, chính sách của Nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB dự án.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Võ Văn Đông - Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện (b/c);
- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: TCKH, KT&TH, TN&MT, NN&PTNT; Tư pháp;
- Công an huyện;
- VP ĐKĐĐ Quảng Ngãi – CN Bình Sơn;
- BQL dự án ĐTXD huyện;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Bình Hải;
- VPH: C, PCVP, CVXD, TNMT;
- Lưu: VT, XD.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lữ Thế Lâm