

Số: 131/BC-HĐND-KTXH

Bình Sơn, ngày 20 tháng 7 năm 2021

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

### **Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và phân công của Thường trực HĐND huyện Bình Sơn, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện tổ chức thẩm tra Báo cáo Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 14/7/2021 về tình hình thực hiện hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyện (*viết tắt là Báo cáo số 300/BC-UBND*) trình HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 2, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện báo cáo ý kiến thẩm tra như sau:

#### **1. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021**

##### ***a. Kết quả đạt được***

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư tập trung trên địa bàn huyện là 240.542 triệu đồng, khối lượng thực hiện đạt 64.676 triệu đồng, bằng 34,27% kế hoạch; khối lượng giải ngân đạt 57.737,9 triệu đồng, bằng 31,3% kế hoạch.

Ngoài nguồn vốn đầu tư tập trung ngân sách huyện, dự phòng đầu tư, nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, tỉnh hỗ trợ như: Nguồn ngân sách tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương bố trí hoàn ứng, nguồn vốn NSNN năm 2020 được kéo dài sang năm 2021... với tổng kinh phí 70 tỷ đồng.

##### ***b. Những tồn tại, hạn chế***

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đạt thấp: khối lượng thực hiện đạt 34,27%; tiến độ giải ngân chỉ đạt 31,3% kế hoạch, có nhiều nguồn vốn giải ngân đạt thấp như: nguồn vốn đầu tư tập trung ngân sách huyện chỉ đạt 17,31%, nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh chỉ đạt 6,34%, nguồn vốn NSNN năm 2020 được kéo dài sang năm 2021 chỉ đạt 22,22%...

Công tác giải ngân và bố trí vốn cho các dự án khởi công mới còn chậm, còn vương thủ tục đầu tư; công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán còn chậm; chủ đầu tư chưa tích cực đôn đốc, giám sát đơn vị thi công

trong quá trình thi công và lập thủ tục thanh toán vốn đầu tư; trong quá trình thực hiện còn có những công trình, dự án còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;

### **2. Nhiệm vụ đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2021**

Ban Kinh tế - xã hội cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ đầu tư phát triển 06 tháng cuối năm 2021 đã nêu trong Báo cáo số 300/BC-UBND của UBND huyện.

### **3. Đề xuất, kiến nghị**

Ban Kinh tế - xã hội kiến nghị UBND huyện và các ngành chức năng cần tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:

- Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm tra đôn đốc trong quá trình thực hiện, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng sát với yêu cầu thực tế, bảo đảm phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ cho sự phát triển lâu dài của huyện.

- Tập trung chỉ đạo giải ngân các công trình trả nợ khối lượng, công trình chuyển tiếp, công trình sử dụng nguồn vốn kéo dài và các công trình từ nguồn vốn ngân sách cấp trên.

- Kiên quyết xử lý vi phạm đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu làm chậm tiến độ thực hiện dự án và kịp thời điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn để bổ sung cho các dự án có nhu cầu, tiến độ giải ngân cao.


- Kiểm tra, rà soát và báo cáo HĐND huyện vào kỳ họp cuối năm 2021 về tình hình quyết toán đối với các dự án đầu tư hoàn thành trên địa bàn huyện theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Ban Kinh tế - xã hội kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng: C, PVP, CVHD;
- Lưu: VT, KTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Chí Cường**