

Số: 254/BC-HĐND-KTXH

Bình Sơn, ngày 16 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; được sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện tổ chức thẩm tra Báo cáo số 726/BC-UBND ngày 08/12/2021 về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện (viết tắt là Báo cáo số 726/BC-UBND) trình HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 4, kết quả thẩm tra như sau:

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021

1.1. Kết quả đạt được

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 là 430.381 triệu đồng. Trong năm UBND huyện đã trình Thường trực HĐND huyện thống nhất chủ trương cắt giảm kế hoạch vốn 140.277 triệu đồng (do hụt thu cân đối ngân sách năm 2021 và thực hiện điều tiết nguồn thu thuế từ Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất về ngân sách tỉnh của năm 2020). Kế hoạch vốn còn lại 290.104 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến 30/11/2021 đạt 220.446 triệu đồng, bằng 75,99% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 167.247 triệu đồng, bằng 57,65% kế hoạch.

1.2. Những tồn tại, hạn chế

Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đạt thấp cả về tiến độ thực hiện và giá trị giải ngân: khối lượng thực hiện đạt 75,99%, giá trị giải ngân chỉ đạt 57,65% kế hoạch. Có nhiều nguồn vốn giải ngân đạt thấp như: nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chỉ đạt 46,9%; công trình khởi công mới chỉ đạt 12,57%; nguồn cân đối ngân sách tỉnh chỉ đạt 30,62%; nguồn vốn kéo dài năm 2020 chuyển sang chỉ đạt 53,41%...

Công tác giải ngân và bố trí vốn cho các dự án khởi công mới còn chậm, còn vướng thủ tục đầu tư; tính đến 30/11/2021, có 17 danh mục công trình trả nợ khối lượng và 34 công trình khởi công mới chưa được giải ngân; công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán còn chậm; chủ đầu tư chưa tích cực đôn đốc, giám sát đơn vị thi công trong quá trình thi công và lập thủ tục thanh toán vốn đầu tư; trong quá trình thực hiện có một số công trình, dự án còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong quá trình lập kế hoạch đầu tư chưa bám sát thực tế, nên phải điều chỉnh danh mục nhiều lần, làm kéo dài thời gian triển khai thực hiện.

2. Nhiệm vụ đầu tư phát triển năm 2022

Ban Kinh tế - xã hội cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ đầu tư phát triển năm 2022 đã nêu trong Báo cáo số 726/BC-UBND của UBND huyện và đề xuất, kiến nghị UBND huyện và các ngành chức năng cần tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:

- Về khối lượng ước thực hiện cả năm 2021 là 307.314 triệu đồng, ước giải ngân đạt 99,56%, như vậy nhiệm vụ còn lại của năm 2021 là rất lớn (khối lượng thực hiện phải đạt 86.867 triệu đồng và giá trị giải ngân phải đạt 121.581 triệu đồng), đề nghị UBND huyện đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo để đảm bảo giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư được giao.

- Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm tra đôn đốc trong quá trình thực hiện, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng sát với yêu cầu thực tế, bảo đảm phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ cho sự phát triển lâu dài của huyện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu làm chậm tiến độ thực hiện dự án, chậm giải ngân, chậm quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và kịp thời điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn đối với các dự án chậm tiến độ để bổ sung cho các dự án có nhu cầu, tiến độ giải ngân cao.

- Đề nghị UBND huyện không thực hiện bố trí vốn trong những năm tiếp theo đối với những danh mục công trình đã được bố trí vốn nhưng trong quá trình thực hiện không giải ngân được, bị cắt vốn do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư, thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm và tự bố trí vốn trả nợ.

- Kiểm tra, rà soát và báo cáo Thường trực HĐND huyện về tình hình quyết toán đối với các dự án đầu tư hoàn thành trên địa bàn huyện theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, nay được quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ trong tháng 3/2022, để tổng hợp báo cáo HĐND huyện.

Ban Kinh tế - xã hội kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng: C, PVP, CVHĐ;
- Lưu: VT, KTXH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Chí Cường