

Số: /BC-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
Về việc xin chủ trương tổ chức ra quân trồng cây đầu năm 2024

Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Thông báo số 1179-TB/HU ngày 18/8/2023; theo đó đã giao UBND huyện triển khai thực hiện xây dựng mới công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Sơn lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với công trình Cải tạo, mở rộng chính trang khuôn viên cây xanh Nghĩa trang liệt sỹ huyện và Nhà ghi ơn Bà mẹ Việt Nam anh hùng và báo cáo xin chủ trương tổ chức ra quân đầu năm trồng cây, chủ trương xã hội hóa trồng cây.

Qua xem xét Báo cáo số 324/BC-BQLDA ngày 31/10/2023 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện về việc tình hình thực hiện và tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án: Cải tạo, mở rộng chính trang khuôn viên cây xanh Nghĩa trang liệt sỹ huyện và Nhà ghi ơn mẹ Việt Nam Anh Hùng;

UBND huyện Bình Sơn báo cáo một số nội dung sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện:

UBND huyện đã ban hành Công văn số 3272/UBND-TH ngày 28/8/2023 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Thông báo số 1179-TB/HU ngày 18/8/2023; theo đó giao Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tham mưu UBND huyện khẩn trương triển khai thực hiện các công trình bảo đảm quy định, chất lượng, tiến độ, kịp thời chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Sơn lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Trước mắt, ưu tiên giải phóng mặt bằng, san lấp tạo mặt bằng để trồng cây khu vực phía sau Nghĩa trang liệt sỹ vào dịp Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn – năm 2024. Đồng thời giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương tổ chức ra quân đầu năm trồng cây, chủ trương xã hội hóa trồng cây.

2. Kết quả thực hiện:

- UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư Dự án: Cải tạo, mở rộng chính trang khuôn viên cây xanh Nghĩa trang liệt sỹ huyện và Nhà ghi ơn mẹ Việt Nam Anh Hùng tại Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 26/4/2023, từ đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã khẩn trương phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập, trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

dự án trình Hội đồng thẩm định huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Tuy nhiên, qua rà soát quy hoạch sử dụng đất tại vị trí thực hiện dự án (*quy hoạch đất Nghĩa trang*) không còn phù hợp với cơ cấu sử dụng đất tại đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 (*quy hoạch đất cây xanh*). Do đó, đơn vị Chủ đầu tư tham mưu UBND huyện trình Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và điều chỉnh lại tên dự án cho phù hợp với quy hoạch đã được duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 và trình Hội đồng nhân dân huyện thống nhất điều chỉnh tên dự án từ “*Mở rộng khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ và nhà ghi ơn mẹ Việt Nam Anh hùng*” thành “*Cải tạo, mở rộng chỉnh trang khuôn viên cây xanh Nghĩa trang liệt sỹ huyện và nhà ghi ơn mẹ Việt Nam Anh hùng*” tại Nghị quyết số 33/NQ-UBND ngày 19/9/2023. Theo đó, UBND huyện Bình Sơn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 05/10/2023.

- Ngày 19/9/2023, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, UBND xã Bình Long và đơn vị Tư vấn đo đạc bản đồ địa chính tiến hành kiểm tra hiện trường, đo đạc và xác định chủ sử dụng các thửa đất thuộc dự án. Qua kiểm tra, phân diện tích dự kiến kiểm kê, bồi thường để có mặt bằng sạch (*diện tích khoảng 4.000m²*) trồng cây ra quân đầu xuân năm 2024 (*tính từ tường rào phía sau của Nghĩa trang ra phần đất mở rộng khoảng 30m*), thì trong phân diện tích này có khoảng 20 thửa đất, 300 mộ và cây cối, vật kiến trúc có trên đất. Tuy nhiên, đến nay chưa có cơ sở pháp lý để tổ chức vận động, họp dân kiểm kê, bồi thường, thu hồi đất; cũng như công tác vận động người dân di dời, cải táng, bàn giao mặt bằng sạch để trồng cây.

Đến nay, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện (đơn vị chủ đầu tư) đang phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh và trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

3. Khó khăn, vướng mắc:

- Hiện nay, về mặt pháp lý của dự án chỉ có Nghị quyết của HĐND huyện thống nhất điều chỉnh tên dự án; UBND tỉnh chưa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; UBND huyện chưa phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Do đó, UBND huyện chưa phê duyệt dự án làm cơ sở bố trí kinh phí thực hiện dự án cũng như đăng ký kế hoạch sử dụng đất để tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB.

- Do dự án chưa có cơ sở pháp lý để tổ chức vận động, họp dân kiểm kê, bồi thường, thu hồi đất; đồng thời, mặt bằng xây dựng có rất nhiều mồ mả nên rất khó khăn trong công tác vận động người dân di dời, cải táng trong thời gian ngắn (*dự kiến khoảng 02 tháng*).

- Hiện nay dự án chưa triển khai thực hiện nên đơn vị Chủ đầu tư chưa triển khai giải phóng mặt bằng, chưa kiểm kê, chưa bồi thường chưa đủ điều kiện lựa chọn các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng để thi công san nền theo cao trình thiết kế mặt bằng phân diện tích dự kiến sẽ trồng cây ra quân đầu năm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nhằm đảm bảo điều kiện để ra quân trồng cây đầu năm thì mặt bằng trồng cây cần phải GPMB sạch, tổ chức thi công đắp đất san nền mới nhưng thời gian từ nay đến lúc triển khai thực hiện trồng cây còn khoảng hơn 02 tháng. Do vậy, đơn vị Chủ đầu tư không đảm bảo thực hiện được.

4. Đề xuất, kiến nghị:

- Trên cơ sở các nội dung nêu trên, UBND huyện kính đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương chuyển đổi vị trí khác để tổ chức ra quân trồng cây đầu năm nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

- UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét cho chủ trương tổ chức thực hiện ra quân trồng cây đầu năm 2024 ở khu vực quy hoạch trồng cây xanh thuộc Trung tâm thể dục thể thao huyện. Kinh phí thực hiện từ ngân sách huyện (do huyện vừa tổ chức vận động quỹ người nghèo).

UBND huyện kính báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy biết để chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- BQLDA ĐTXD huyện;
- VP HĐND&UBND: C, PCVP, NNTN;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tường Duy