

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng  
Dự án Đường vành đai Tây Bắc, thị trấn Châu Ổ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 28/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về phê duyệt điều chỉnh dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường vành đai Tây Bắc, thị trấn Châu Ổ;

Căn cứ Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 370/TTr-BQLDA ngày 15/12/2023 và ý kiến đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 1770/TCKH ngày 28/12/2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ, cụ thể như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh:**

TT	Tên gói thầu	Theo Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	Thời gian điều chỉnh tại quyết định này
1	Thi công xây dựng công trình	Đến ngày 31/12/2023	Đến ngày 31/12/2024

**2. Lý do điều chỉnh:** Để đảm bảo thời gian thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai thi công hoàn thành công trình thu bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán công trình.

**Điều 2.** Quyết định này là căn cứ để Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Sơn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, XD.

**Nguyễn Tường Duy**