

Số: /BC-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2023

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu Báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2705/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 29/12/2023 về việc báo cáo công tác giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2023; UBND huyện Bình Sơn báo cáo các nội dung sau:

#### **I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẨM QUYỀN**

##### **1. Các Luật của Quốc hội:**

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

##### **2. Các Nghị định của Chính phủ:**

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư;

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

### **3. Các Thông tư hướng dẫn:**

#### **a) Của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:**

- Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết việc lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKH ngày 27/11/2015 Quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống đấu thầu quốc gia;

- Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 quy định về mẫu Báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

#### **b) Của Bộ Xây dựng:**

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng;

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

### **4. Hiệu quả và tác động của các văn bản hướng dẫn được ban hành:**

Việc Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư và Luật đầu tư công đã tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc quản lý và triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản cũng như khắc phục sự chồng chéo, bất cập về các quy định đã có trước đây ở các Luật khác nhau.

Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2021), Chính phủ đã ban hành Nghị

định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư; cùng với Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu. Đây là những Nghị định có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục và nội dung cần thiết của quá trình chuẩn bị và triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình (nhất là đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên). Ngoài ra còn có các văn bản hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện trong năm 2023, cùng với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện của Chủ đầu tư, các nhà thầu có tác động tích cực đến việc cải cách, đổi mới hiệu quả hơn trong công tác quản lý, giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng dự án.

## **II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH**

### **1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý**

- Về thực hiện thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch được UBND huyện thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Năm 2024, UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 Kiện toàn Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Bình Sơn;

- Về công bố, công khai quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng: Đối với các đồ án được phê duyệt quy hoạch, UBND huyện đã giao việc công bố, công khai quy hoạch cho các chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương hoặc UBND các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện và công bố công khai trên Website của huyện Bình Sơn; đối với công tác công bố, công khai quy hoạch, UBND huyện đã chỉ đạo tại Công văn 2413/UBND-XD ngày 11/8/2021.

### **2. Việc quản lý thực hiện các quy hoạch theo quy định**

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, UBND huyện luôn bám sát quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp có sai khác so với quy hoạch được duyệt thì thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định về điều chỉnh quy hoạch, trong đó làm rõ nguyên nhân phải điều chỉnh và tính hiệu quả sau khi điều chỉnh quy hoạch.

### **3. Các vướng mắc chính và kiến nghị đề xuất giải quyết**

Trong quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc:

- Giữa các quy hoạch ngành, lĩnh vực chưa đồng bộ, thiếu tính nhất thống, một số nội dung trong quy hoạch không còn phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

- Nguồn lực phân bổ cho công tác quy hoạch còn hạn chế nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện quy hoạch.

### **III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ**

Tổng vốn đầu tư tập trung năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Sơn tính đến ngày 31/12/2023: 357,579 tỷ đồng, trong đó:

Nguồn vốn ngân sách tỉnh giao: 139,388 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách huyện 110,970 tỷ đồng, chuyển nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 4,145 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 24,870 tỷ đồng, nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022 là 40,0 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 là 4,616 tỷ đồng, nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2022 là 33,590 tỷ đồng.

- Khối lượng thực hiện từ đầu năm đến ngày 31/12/2023: 326,281 tỷ đồng, đạt 91,25% kế hoạch giao.

- Khối lượng giải ngân tính từ đầu năm đến ngày ngày 31/12/2023: 326,281 tỷ đồng, đạt 91,25% kế hoạch giao.

- Trong đó bố trí trả nợ đọng XDCB là 11,78 tỷ đồng.

- Tình hình lãng phí, thất vốn đầu tư (nếu có): Không.

*(Chi tiết theo phụ biểu số 01 đính kèm)*

### **IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG**

1. Việc lập, thẩm định, quyết định/điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư/điều chỉnh chương trình: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Tình hình thực hiện các chương trình.

- Việc quản lý thực hiện chương trình: Lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện chương trình. UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tình hình triển khai thực hiện chương trình: Tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đúng theo kế hoạch đề ra và kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương và địa phương.

- Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư: Kế hoạch vốn năm 2023 là 82,29 tỷ đồng, giá trị thực hiện 70,214 tỷ đồng, giá trị giải ngân 70,214 tỷ đồng.

4. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: Không.

*(Chi tiết theo phụ biểu số 02 đính kèm)*

## V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC:

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư:

Số dự án có quyết định chủ trương đầu tư để thực hiện trong kỳ: 11 dự án, trong đó: vốn ngân sách địa phương là 11 dự án.

2. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư.

Trong kỳ, có 63 dự án, trong đó 63 dự án sử dụng NSDP được thẩm định và phê duyệt quyết định đầu tư.

3. Tình hình thực hiện các dự án:

a) Chuẩn bị dự án đầu tư:

- Số dự án được thẩm định trong kỳ: 63 dự án, trong đó 63 dự án sử dụng ngân sách địa phương và ngân sách trung ương.

- Số dự án có quyết định đầu tư trong kỳ: 63 dự án, trong đó 63 dự án sử dụng ngân sách địa phương và ngân sách trung ương.

b) Tình hình thực hiện dự án đầu tư:

- Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ: 101 dự án trong đó: dự án khởi công mới là 63 dự án, số dự án chuyển tiếp là 38 dự án; 37 dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

- Số dự án thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định trong kỳ: 101 dự án trong đó: dự án khởi công mới là 63 dự án, số dự án chuyển tiếp là 38 dự án; 37 dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

- Số dự án đã thực hiện đánh giá trong kỳ (*do người có thẩm quyền Quyết định đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện*): 101 dự án.

- Số dự án đã thực hiện kiểm tra trong kỳ: Không.

- Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được phát hiện trong kỳ: Không.

- Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất lượng được phát hiện trong kỳ (theo quy định về quản lý chất lượng hiện hành): Không.

- Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện trong kỳ (sau khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán): Không.

- Số dự án chậm tiến độ trong kỳ: Không.

- Số dự án điều chỉnh trong kỳ: 03 dự án trong đó:

+ Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư: 01 dự án.

+ Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư: Không.

+ Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư: 02 dự án.

- Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác nhau: Không.

- Tổng số dự án đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ: 63 dự án.

- Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ: 404 gói thầu thuộc ngân sách địa phương và ngân sách trung ương.

- Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu được phát hiện trong kỳ: Không.

- Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ: 43 dự án.

- Lũy kế số dự án đã kết thúc nhưng chưa được quyết toán: 29 dự án.
- Số dự án được quyết toán trong kỳ: 11 dự án.
- Số dự án đã đưa vào vận hành: 43 dự án.
- Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ thuật, không có hiệu quả:

Không có dự án nào trên địa bàn huyện có vấn đề về kỹ thuật khi đưa vào sử dụng.

c) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư: *Việc huy động vốn cho dự án; giải ngân (tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán); quyết toán vốn dự án hoàn thành; nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) và việc xử lý*

Công tác giải ngân, thu hồi tạm ứng và thanh toán thực hiện đảm bảo theo quy định.

d) Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, của ban quản lý dự án và các nhà thầu: Nhìn chung trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Bình Sơn, các Nhà thầu đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các công trình đảm bảo chất lượng đưa vào khai thác vận hành đạt hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

4. Tình hình khai thác, vận hành dự án đã hoàn thành: Tất cả các dự án hoàn thành đều được sử dụng hiệu quả, theo mục tiêu đề ra.

*(Chi tiết theo phụ biểu 3.1; 3.2, 7)*

**VI. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ:** Không.

**VII. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG:**

1. Tình hình triển khai công tác giám sát đầu tư của cộng đồng: Tất cả các dự án triển khai trong năm được giám sát cộng đồng là 101 dự án.

2. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

3. Đánh giá chất lượng của các báo cáo.

4. Các phát hiện chính của công tác giám sát đầu tư của cộng đồng:

- Sự phù hợp của quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch liên quan và kế hoạch đầu tư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật: phù hợp với quy định hiện hành.

- Việc chấp hành các quy định của chủ đầu tư về: chỉ giới đất đai và sử dụng đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết, phương án kiến trúc, xây dựng; xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; tiến độ, kế hoạch đầu tư: Chấp hành theo đúng quy định hiện hành;

- Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư: Đảm bảo theo quy định.

- Tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án: Phù hợp.

- Những việc làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng; những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường trong quá trình thực hiện đầu tư, vận hành dự án.

- Phát hiện những việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản thuộc dự án: Không.

5. Kết quả xử lý sau giám sát đầu tư của cộng đồng: Không.

6. Các khó khăn vướng mắc, kiến nghị giải pháp xử lý: Không.

*(Chi tiết theo phụ biểu số 6)*

## **VIII. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ**

1. Các đề xuất về đổi mới cơ chế, chính sách, điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành: Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công theo hướng phân cấp cho địa phương quyết định kéo dài vốn đầu tư các Chương trình, dự án.

2. Kiến nghị: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị có đủ năng lực tập huấn cho các Chủ đầu tư về Luật Đấu thầu năm 2023 và cập nhật các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư.

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo./.

### **Nơi nhận:**

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC - KH huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Ban biên tập Website huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tường Duy**